

# 六安市工业强市工作领导小组文件

六工强组〔2021〕1号

## 关于印发2021年全市重点工业项目 “积树造林”项目库的通知

各县区人民政府、市开发区管委、市政府有关部门：

现将2021年全市重点工业项目“积树造林”项目库印发给你们，并就有关事项通知如下：

**一、压实主体责任。**各县区要进一步压紧压实“积树造林”工程责任，不断强化“投资为纲、项目为王”意识，切实提高工业项目工作的中心度，强化争先进位意识，比签约、比开工、比投产，争当排头兵。县区政府（管委）主要负责同志要对重点工业项目高度重视、强化领导，分管负责同志要做到精心组织、推动实施。

**二、强化精准调度。**各县区要围绕“三库联动”，坚持目

标导向、问题导向和效果导向相统一，紧盯项目签约、开工、投产等关键环节。对签约库中的项目，逐个梳理，靠前指导服务，推动项目加快落地开工。对落地建设库中的项目，要确保按序时进度顺利推进，争取早建成、早投产、早见效。对年内有望纳规的项目，要提前跟踪辅导，力争年内形成产出成效。各县区要加强项目库管理，每月对项目库动态调整，精准报送项目进度、入统、投产、纳规等信息。

**三、优化服务保障。**市政府有关部门要加强要素保障，加大项目用地、融资、用工、环评、能评等指导协调服务力度，全力保障项目建设。要加强统计业务指导，规范提升投资数据质量，确保项目应统尽统。各县区要定期组织开发园区、招商、经信、发改、自然资源、生态环境等部门召开“积树造林”项目问题会商交办会，及时掌握并协调解决项目推进中的困难和问题。市经信局要落实“月调度、季通报、年考核”制度，定期赴县区开展项目现场核查。

附件：1. 2021 年全市重点工业项目“积树造林”落地建设库

2. 2021 年全市重点工业项目“积树造林”签约库



## 2021年全市重点工业项目“积树造林”落地建设库

单位：万元、亩

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
合计222个					9542149	2457241.56	2063315					
一	霍邱县（20个）				430855	329369	88415					
1	金日晟150万吨/年球团项目	安徽中晟金属球团有限公司	新增地项目，占地53亩，建设1条150万吨/年链篦机-回转窑球团生产线，包括原料准备系统、配混系统、造球系统、焙烧系统、成品系统、主引风系统、回热风系统、余热回收利用装置，脱硫脱硝系统、环冷机等设施，配套建设生产车间、办公用房等附属设施。	续建	52951	51460	1491	/	2021年1月全面投产	已完成	已完成	已完成，全面投产。
2	肉制品生产销售	霍邱越民食品有限公司	租赁华安达公司1栋1500平米厂房，建设生鲜食品物流仓库、速冻仓库、冷藏仓库、保鲜仓库等。建成后年储藏中转2000吨猪肉，进行生鲜食品初加工及冷链仓储等，年产值可达1.5亿元,实现税收400万元。	续建	10600	8600	2000	2021年2月全面投产	2020年10月部分投产	租赁厂房。	租赁厂房。	已完成
3	纺织产业园一期	怡美纺织有限公司	新增地项目，占地147亩，建设12栋厂房，总建筑面积约6.6万m <sup>2</sup> ，配置喷水织机，配套建设供水、供电、排水等，形成年产18900万米涤纶布的生产能力。	续建	30736	29160	1576	2021年8月		基本完成	12栋厂房基本建成	正在安装
4	霍邱县宝业建筑工业化项目	霍邱宝业建筑工业化有限公司	新增地项目，占地121亩，建设2栋厂房、1栋办公楼，以及配套用房、搅拌站，生产预制墙板、楼梯、阳台、空调板，叠合楼板等预制构件，建成后可形成年产10万立方的建材。	续建	15000	12960	2040	二期2021年12月	一期2019年6月投产	已完成	1#厂房、办公楼、配套用房、搅拌站已建设完成	1#厂房设备安装完成
5	六安市环境资源科技发展中心	安徽省创美环保科技有限公司	新增地项目，占地81亩，建设厂房9栋，主要处理服务地域内的工业危险废物，配有两套50t/d处理规模的回转窑焚烧炉、60t/d处理规模的物化系统等。建成后，总设计处理规模5.0万吨/年，其中焚烧设计规模3.0万吨/年，物化处理设计规模2.0万吨/年，污水处理、消防泵房、废气处理等公辅工程一次建设完成。	续建	27789	26789	1000	2021年4月		已完成	9栋厂房已建成	基本完成，进入设备调试
6	年产3万吨云铁生产线	安徽新钛新材料有限公司	新增地项目，占地35亩，总建筑面积16500m <sup>2</sup> ，主要建设生产车间（一层，2600m <sup>2</sup> ，轻钢结构）、原料库（一层，8750m <sup>2</sup> ，轻钢结构）、成品库、办公及技术研发中心、员工宿舍及食堂。购置自动温控高速混合机等生产线和试验室设备。建成后可形成年产3万吨云铁生产线。	续建	9000	7000	2000	2021年6月		完成90%	1号厂房已完工60%	变压器安装完成设备未安装

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
7	年产100万吨建筑用石料	安徽李营子班台子矿业有限公司	新增地项目，占地40亩，新建各类建（构）筑面积5040m <sup>2</sup> ，包括厂房、办公室、实验室、库房及变配电室，同时建设料场、围墙、道路、管网及绿化等配套设施。购置各类主要设备124台（套）。通过废矿石原料-除铁-破碎-磁选-筛分等工艺，生产不同规格的石子和石粉，项目建成后形成年产100万吨建筑用石料生产能力。	新建	12000	1000	11000	2021年10月		土地平整	未完成	未完成
8	纺织品生产销售项目	霍邱县锦泰纺织有限责任公司	新增地项目，占地180亩，总建筑面积11.4万m <sup>2</sup> ，建设26栋生产车间、4栋办公综合楼、配电房、污水处理站等。建成后可形成年产56000万米涤纶布的生产能力。	续建	51000	45000	6000	2021年10月		正在施工	4栋厂房基本建成	未开始
9	年产30万吨干混砂浆生产线项目	霍邱县宏通循环经济科技有限公司	新增地项目，占地24亩，总建筑面积1.75万m <sup>2</sup> ，建设生产车间1万m <sup>2</sup> ，原料仓库3000m <sup>2</sup> ，成品仓库1500m <sup>2</sup> ，综合办公楼1200m <sup>2</sup> ，职工宿舍楼、食堂1000m <sup>2</sup> ，动力等辅助用房800m <sup>2</sup> 。新建2条干混砂浆生产线，购置提升机、多螺带混合机、自动卸料仓、除尘系统、成品料仓、自动包装机、纤维打散机等干粉砂浆生产设备，配套变配电、给排水、消防、污水处理、绿化、道路、围墙等辅助工程。项目建成后，将形成年产30万吨干混砂浆的生产规模，年产值8100万元，创税509万元。	续建	10500	10000	500	2021年2月	2021年1月	已完成	已完成	正在进行设备调试
10	刘塘坊铁矿开发二期项目	中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司	此项目为原有厂房上进行的扩建项目。生产矿山深部开拓项目，在生产矿山深部开采工程，开采方式为地下开采，深部开拓系统为盲进风井+斜坡道开拓，开采范围-500m至-570m。投资范围为矿山深部开拓、采掘运新增设备、新增电气系统、工程建设其他费、预备费、铺底流动资金等组成。购置采矿设备、井下运输设备、井下排水及电气设备等。建成后开采铁矿石，预计产能为年产原矿70万t/a。	续建	5171	1200	2500	2022年6月		无土建	无厂房建设	无设备安装
11	年产4万吨再生聚酯（废弃化纤布泡泡料）资源综合利用	霍邱县李大庆再生资源利用有限公司	新增地项目，占地20亩，总建筑面积1.07万m <sup>2</sup> ，主要建设生产厂房5330.92m <sup>2</sup> ，仓库1539.86m <sup>2</sup> ，综合办公楼3385.48m <sup>2</sup> ，辅助用房500m <sup>2</sup> 。配套建设厂区道路、停车场、变配电、给排水、消防、环保设施等公用辅助工程。按照最佳工艺条件及工艺参数，引进现代化的再生聚酯（废弃化纤布泡泡料）生产机械与设备，购置质量检测仪器 and 环境保护设备等。建成后可年产4万吨再生聚酯（废弃化纤布泡泡料）资源综合利用。	续建	9008	8000	1008	2021年5月		已完成	2栋厂房钢构即将完成	未开始

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
12	年产3万吨废塑料处理加工	安徽润展再生资源综合利用有限公司	新增地项目，占地19.72亩，总建筑面积7000m <sup>2</sup> ，主要建设标准化厂房2栋、办公楼、水电及道路、绿化等。引进PET聚酯瓶精细回收系统、塑料片材清洗脱水机组、组合式破碎清洗干燥生产线、高效节能自动粉碎清洗机、塑料片包装机组、多组造粒生产线等设备。项目主要将外购的塑料袋、塑料薄膜、塑料泡沫、PET瓶通过破碎机破碎、清洗水池清洗、熔融挤出机熔融、循环冷却水池冷却、切粒机切粒，最终形成塑料颗粒。项目建成后，年产再生PET瓶片15000吨及再生塑料颗粒15000吨。	续建	6800	5000	1800	2021年3月		已完成	办公楼2层建设完毕，已完成一栋厂房的主体钢结构，另一栋刚开工建设	未开始
13	霍邱高新创业园一期标准化厂房建设项目	霍邱合高现代产业园投资有限公司	新增地项目，占地236亩，主要建设标准化厂房、办公楼、宿舍楼、水电及道路、绿化等。建成后可为小微企业搭建发展平台，提供研发、生产、经营场地。	续建	50000	43000	7000	2021年4月		已完成	10栋厂房已建成，6栋厂房未开工。	未开始
14	年产3000吨环保农药制剂项目	安徽海日生物科技有限公司	新增地项目，占地58.3亩，总建筑面积66834m <sup>2</sup> ，建设生产厂房三栋、新建综合楼二栋、门卫室和公用辅助工程等。建成后，年产值约2亿元，实现税收不低于200万元。	续建	28000	27800	200	2021年4月		已完成	1#-4#库房已建至2层、2#综合楼、7#-8#库房周围道排管网、路面硬化已完成。	未开始
15	年产50万吨再生纸品及特种纸	安徽泽生包装材料有限公司	新增地项目，占地373亩，拟建设制浆车间、造纸车间、成品库、废纸堆场、热力车间等。建成后，可年产50万吨再生纸品及特种纸。	续建	50000	41200	8800	2021年8月		已完成	1#宿舍内粉、外粉结束；办公楼、食堂主体及外墙粉刷结束；成品库主体结束；原料棚基础结束。	未开始
16	年产35000吨聚烯烃复合树脂粒子	安徽鸿达再生资源综合利用有限公司	新增地项目，占地40亩，主要建设生产厂房、办公用房，购置设备等。建成后可年产3.5万吨聚烯烃复合树脂粒子，年产值1.7亿元，税收800万元。	续建	10300	9800	500	2021年5月		已完成	1栋厂房已封顶	未开始
17	年产3亿Ah锂离子电池	安徽汉星综合能源有限公司	新增地项目，占地100亩，主要建设钢结构厂房、仓库、配套设施等。建成后，第一年可生产储能系统50MWh,以后三年逐年递增。	新建	21000	200	15000	2022年		土地平整	未开始	未开始
18	汽车零部件生产及模具研发制造建设	霍邱宇浩塑业有限公司	新增地项目，占地30亩，主要建设内容包括生产车间、研发及办公中心、原料仓库、成品仓库及其他配套辅助设施等。建成后，年产10万件汽车零部件，年产值1.2亿元，年税收500万元。	新建	10800	800	8000	2022年		土地平整	未开始	未开始

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
19	德鑫钢结构	六安市德鑫钢结构工程有限公司	新增地项目，占地41亩，建设钢结构标准厂房，展示用房、仓库等。建成后实现年产标准箱8000箱、轻钢别墅300套、折叠式集装箱房4000套、多功能集装箱房1000套。预计年产值1.6亿元，年税收750万元。	新建	10200	200	8000	2022年		土地平整	未开始	未开始
20	家电配件制造	霍邱苏彦电子科技有限公司	新增地项目，占地30亩，主要建设生产车间3栋，原料仓库、成品仓库、周转仓库各1栋，办公楼及配套辅助设施等。建成后可提供10000万件家电配件，预计年产值1.3亿元，年税收800万元。	新建	10000	200	8000	2022年		土地平整	未开始	未开始
二	金寨县（39个）				1588800	590700	340800					
21	大别山中草药健康产业园	安徽中信康药业有限公司	新增地项目，总占地159.5亩，一期84.5亩已建成投产；二期占地75亩，新建生产车间、长寿养生区等，配套建设大别山中草药文化展览馆、研发检测中心、综合办公楼、2栋厂房、一个栽培基地等，总建筑面积8.2万m <sup>2</sup> ，建设中药饮片(含口服液)、中草药菌破壁粉等生产线共4条；形成年产3万吨的食品、药品、保健品的生产能力。	续建	55000	45000	10000	二期2021年后	一期2019年1月	已完成。	一期已投产。二期正在准备招标建设，春节后开始动工建设。	一期已投产。二期未进行。
22	大洋高科热控系统生产项目	大洋高科热能装备有限公司	新增地项目，占地200亩；新建标准化生产车间11万m <sup>2</sup> ，4栋厂房、办公室、研发综合楼、员工生活楼及生活用建筑面积1.8万m <sup>2</sup> ，主要设备有高温挤出机、全自动高速编织机、绕丝机、联合拔丝机、车床、全自动焊接机、冲床、折弯机、铆接机等机械设备；耐压测试仪、防爆电器综合试验台、外径测控仪等测试设备。投产后，可年产熔盐储能加热装置400套，高效防爆电加热器1000套、集肤伴热系统10000公里、电伴热带系统50000公里。	续建	51000	44500	6500	2021年12月		已完成	厂房、办公楼已建成。	2栋厂房已安装
23	雅迪年产300万台电动车项目	安徽雅迪机车有限公司	新增地项目，总占地1067亩，建筑面积80万平方米，分二期建设，其中一期占地547亩，规划建筑44万m <sup>2</sup> ，拟改造引进机械人车架焊装线10条，自动化电泳线1条，智能化总装流水线10条，实现一期年产高端电动车150万台；二期为电动车核心部件制造项目，占地520亩，规划在电动车生产项目焊接车间东侧设置喷涂生产线（2条喷漆线、2条喷粉线），并配套建设标准厂房9栋、倒班楼12栋、食堂2栋、办公与研发中心1栋，总建筑面积约36万m <sup>2</sup> 。全部投产后预计达到年产300万台产能。	续建	200000	95000	45000	二期2021年之后	一期2020年7月	已完成	焊装车间内部装修，2#包装车间、涂装车间主体封顶	1栋厂房10条装配生产线已投产

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
24	安徽粤海磁业有限公司组建年产10亿只磁钢生产基地项目	安徽粤海磁业有限公司	新增地项目，占地73.2亩，计划建设6栋厂房，总建筑面积47265平方米，购置配料破碎搅拌、压制成型生产线、电泳自动生成线，配置喷漆、烘干房，充磁包装生产线，注塑生产线及检测设备；配套建设供配电、三废处理、消防、环保、安全生产等设施，项目建成后年产粘结钕铁硼磁环10亿只。	续建	50000	48000	2000	/	2020年4月部分投产，2020年10月全面投产	已完成	已完成	设备安装完成，已投产
25	安徽东旭大别山年产5000吨茶油产业园建设项目	安徽东旭大别山农业科技有限公司	新增地项目，占地298.52亩，总建筑面积218637m <sup>2</sup> ，其中项目一期占地100亩，规划生产区建筑面积65928m <sup>2</sup> ，办公研发区21675m <sup>2</sup> ，公用工程1926m <sup>2</sup> 以及生产配套设施。建设青果烘干剥壳生产线1条，茶籽冷榨生产线1条，茶饼预处理生产线1条，茶饼浸出生产线1条，茶油精炼、冬化生产线1条，灌装车间2条，茶皂素生产线1条。二期占地198.52亩，建设生产区113130m <sup>2</sup> ，育苗试验区15978m <sup>2</sup> 。项目建成后预计年产油年产茶籽油5146吨、茶皂素525吨、有机肥50000吨、植物提取物等深加工产品17570吨。	续建	62000	50000	12000	二期2021年6月	一期2020年12月	已完成	破碎车间、粕包装车间已建成；浸出车间5层钢构主体完工，地坪施工，综合车间钢结构主体施工	原料及烘干车间工艺设备进场安装
26	正威金寨5G新材料产业园项目	安徽铜威新材料科技有限公司	新增地项目，占地600亩，总建筑面积20万m <sup>2</sup> ，分两期建设。一期建筑面积8.8万m <sup>2</sup> ，包括主要生产设施、辅助生产、公用设施和办公生产设施。主要生产设施为5G柔性新材料车间、聚酰亚胺薄膜车间。辅助生产与公用设施包括产品仓库、试验室、机修间、35kV变电站、10kV配电站、消防泵站、生活污水处理站、天然气调压站、压缩空气站、液氮气化站等。办公生活设施包括办公楼、员工宿舍、餐厅等。拟引进5G柔性新材料全自动生产线10条（包括涂布线、高压压合线、COF材料生产线、5G高频材料生产线等），聚酰亚胺多层共挤出医药电子薄膜生产线2条，高精密切机一台套，自动智能烘箱一台套，以及各种辅助设备（铲车、叉车、行车等）若干台套。主要生产5G高频高速材料，项目达产后年产值可达8.5亿元。二期拟建设5G柔性新材料配套产业园。	续建	200000	42000	10000	二期2021年之后	一期2021年1月	已完成	FCCL车间钢构封顶，墙面板及地坪施工，倒班宿舍楼4层砌墙，办公楼基础出正负零	设备已订购
27	年产3000万套覆膜纸项目	金寨金运装饰新材料有限公司	新增地项目，占地75亩，其中盘活原收成电子37亩（2栋厂房、办公楼、宿舍楼），独立供地38亩，总建筑面积5.2万m <sup>2</sup> ，新建厂房3栋，新上10条覆膜纸生产线，形成年产3000万套覆膜纸。	续建	20000	12000	8000	2021年12月全面投产	2020年7月部分投产	已完成	已完成	原收成电子厂房改造完成，4条线投产

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
28	5G通讯科技产业园	金寨春兴精工有限公司	新增地项目，占地400亩，总建筑面积约40万m <sup>2</sup> ，建设厂房和仓库及办公用房总计343730.91m <sup>2</sup> ，绿地面积39294.55m <sup>2</sup> ，建设5G新材料生产线10条。建成年产45万件通讯射频器件和400万件精密铝合金结构件项目。	续建	180000	51000	20000	一期2021年7月，二期2021年之后		CNC车间和后处理车间正在基础施工	12#钣金车间已建成；智能仓库2层框架主体施工	12#钣金车间设备已进场
29	安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目	安徽雄狮新材料科技有限公司	新增地项目，占地75亩，建筑面积6万m <sup>2</sup> ，建设高合金材质铸、锻造件车间；中、大树脂砂铸件车间，消失模铸造件、不锈钢精密铸造件车间，机械加工车间，研发楼。拟购置安装高合金制品生产线1条、高端电机配件生产线1条，不锈钢高中压精品阀门线1条，大型高端设备零部件生产线1条。全部投产后具有高合金制品生产能力3.5万吨，高端电机配件能力3万吨，大型高端设备零部件能力3.7万吨，不锈钢高中压精品阀门件能力3千吨。	续建	25000	16000	9000	2021年之后		厂房基础开挖	未进行	设备已订购
30	年产450万平方米铝制新型墙体材料项目	安徽海迪曼欧标新材料有限公司	新增地项目，占地50亩，建设2栋多层厂房和3栋1层厂房，建筑面积约36000m <sup>2</sup> ，建成铝制品新型墙体材料生产线2条，形成建成年产450万平方米铝制新型墙体材料生产能力。	续建	8000	7000	1000	2021年之后全面投产	2020年12月部分投产	部分已完成，1#厂房地基施工，	部分已完成，2#厂房正在地坪施工，4层办公楼1层框架施工	3#厂房已投产
31	年产2000万件行车记录仪、导航仪及电脑配件生产项目	安徽春兴轻合金科技有限公司	新增地项目，占地110亩，盘活原都灵精密45亩（3栋厂房），独立供地65亩，总建筑面积约9万m <sup>2</sup> ，主要建设包括压铸车间、CNC加工车间、打磨车间、仓储车间等5栋厂房，1栋办公楼和1栋职工食堂，新上、搬迁压铸机共计40台，CNC加工中心200台，从事汽车、医疗、消费电子等高端高强度轻合金结构件的生产制造。投产后，预计达到年产2000万件行车记录仪、导航仪及电脑配件生产能力。	续建	50000	30000	20000	2021年之后全面投产	2020年12月部分投产	收购厂房已完成，供地部分土地平整	收购厂房已完成，供地部分未进行	收购厂房已安装，供地部分未进行
32	合胜精密模具制造产业园项目	金寨合胜精密模具机械有限公司	新增地项目，占地110亩，建设11栋厂房，规划建筑面积6.08万m <sup>2</sup> ，项目建成后拟引入50家左右以模具产品生产加工类型企业，生产模具、五金精密加工及液压元件。	续建	30000	23000	7000	2021年6月		已完成	2栋厂房已建成，9栋厂房正在建设（主体施工）。	部分设备已订购，未进场
33	正东车用智能锁具系统项目	金寨正东智能科技有限公司	新增地项目，占地77亩，规划建筑面积5.7万m <sup>2</sup> ，主要建设注塑车间、组装车间、涂装车间、SMT贴片车间、插锁芯车间、喷漆车间及研发楼、配套的公用和生活设施，主要研发、设计、生产、销售汽车及摩托车配件等。项目全面建成后可实现年销售收入2亿元。	续建	31000	23000	8000	2021年12月全面投产	2020年11月部分投产	已完成	3#办公楼主体完工，4#、5#厂房基础已出正负零，道路硬化完成	一期租赁A8-4标准化厂房项目组装生产线已投产；二期供地项目1#厂房、2#厂房设备进场安装



序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
34	工程用聚酰胺尼龙复合材料项目	安徽中鑫宏伟科技有限公司	新增地项目，占地115亩，总建筑面积9.3万m <sup>2</sup> ，规划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋，建设年产5万吨工程用聚酰胺尼龙复合材料生产线80条。	续建	20000	12000	8000	计划2021年6月部分投产		已完成	1#厂房钢构主体完成一半，2#厂房已建成，办公楼2层主体施工	设备已订购
35	通立电梯总部生产基地	广东通立电梯制造有限公司金寨分公司	新增地项目，占地82亩，总建筑面积6.4万m <sup>2</sup> ，规划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋，建设全自动电梯生产线一条，半自动生产线一条，主要产品有客梯、扶梯、医梯、货梯等。预计可年生产电梯类产品10000台，扶梯类产品2000台，智能停车类产品5000个。	续建	18000	12000	6000	一期2021年4月；二期2021年12月		正在挖方、平整	1#厂房1号车间内部装修，2号车间2层墙体施工，3号车间3层框架施工	设备已订购
36	中昊机械装备制造及精加工项目	安徽中昊精工科技有限公司	新增地项目，占地70亩，规划建筑面积5.8万m <sup>2</sup> ，规划建设7栋厂房和办公楼，引进电动车配件自动生产线3条、数控机床和加工中心50台套，年产电瓶车配件、注塑机各300万套。	续建	13000	8000	5000	2021年8月		已完成	1#、2#浇铸车间钢结构封顶，墙面板施工，3#浇铸车间钢构主体施工；表面处理车间钢结构主体施工；1#、2#精加工厂房钢构主体施工；车架车间已出基础正负零	设备正在订购
37	金寨鸿路建材科技有限公司重型钢结构生产基地项目	金寨鸿路建材科技有限公司	新增地项目，占地150亩，总建筑面积16万m <sup>2</sup> ，规划建设综合厂房1栋，建成绿色建筑、全智能立体车库生产线5条，形成年加工绿色建筑结构20万吨、高端智能立体车库3万套、绿色环保装配式住宅2万间的生产能力。	续建	20000	18000	2000	2021年7月全面投产	2020年10月部分投产	已完成	1栋厂房已建成	3条线已生产
38	久航生物科技产业园	安徽久航康品网络科技有限公司	新增地项目，占地72.5亩，规划建筑面积6.5万m <sup>2</sup> ，规划建设综合厂房4栋，综合办公楼1栋，花青素生产线3条、板栗肽生产线3条、中草药生产线4条、养护日用品生产线12条，主要提取花青素、板栗肽等，生产中药材保健品，并逐步打造成高标准的产、销、研、服务体验综合化的中医康养生态基地。项目全部建成达产后可实现年产值3亿元。	续建	26000	18000	8000	2021年8月		已完成	1#、2#仓储车间2层框架施工；中草药车间出基础正负零；板栗肽车间1层楼板完成	设备正在订购
39	安徽龙磁金属科技有限公司年产2000吨金属粉芯生产线项目	安徽龙磁科技股份有限公司	盘活原科士达闲置厂房约30亩，总建筑面积3万m <sup>2</sup> ，新建年产2000吨金属粉芯生产线项目。利用已建的5000m <sup>2</sup> 生产厂房，购置VC包覆机、合批机、液压机、网带炉、脱胎炉、倒角机、磨加工、烘箱、粉末涂装机等各类生产、检测设备67余台（套），建设完成后年产磁导率26-125系列铁硅铝、铁硅金属粉芯2000吨。	续建	5000	3000	2000	2021年12月全面投产	2020年11月	已完成	1栋厂房已建成	设备陆续到场，部分投产

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
40	生态旅游食品生产加工项目	安徽辉鸿生态食品有限公司	新增地项目，项目占地51.4亩，规划总建筑面积约5.7万㎡，主要包括厂房、仓库、员工宿舍、综合办公楼等，拟购置斩拌机、绞肉机、锯骨机、去筋膜机、真空封口机等熟食加工设备，安装锅炉、制冷设备、污水处理等辅助设备。新上年产5000吨卤制产品及熏烧肉制品等熟食制品生产线及年产1000吨精品冷鲜肉加工线。	续建	12000	5000	7000	2021年8月		部分已完成，2栋厂房暂未施工	1#厂房2层主体框架施工	未进行
41	年生产3000台混凝土切割设备、180000米金刚石绳锯制品及改装180台智能房车项目	金寨宗佳智能科技发展有限公司	新增地项目，占地16亩，规划建筑面积1.27万㎡，包括厂房、产品仓库、研发中心、办公综合楼、餐厅等建筑。拟购置安装联合郑州研究院研发智能金刚石绳锯冷压设备30套，金刚石绳锯烧结设备10台，金刚石绳锯注胶设备10台，智能攻丝筛选设备2台。厂区内配套绿化房车展位20个以上。投产后达到年生产3000台混凝土切割设备、180000米金刚石绳锯制品及改装180台智能房车。	续建	7000	3500	3500	2021年5月		已完成	1栋厂房4层主体封顶，在砌墙；2#厂房1层主体框架施工	未进行
42	中建智能标准化工地研发生产基地项目	安徽宁坤建筑标准化设备有限公司	新增地项目，占地50亩，规划建筑面积4万㎡，规划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋，引进数控等离子切割机5台，全自动卧式带锯锯床5台，二氧化碳气体保护焊机50台等，建设工业智能标准化生产基地。	续建	16000	5000	11000	2021年9月		1#厂房基础土方回填，仓储车间及办公楼基础开挖	未进行	未进行
43	年产1.2万吨塑料制品项目	安徽鸿叶纸塑包装制品有限公司	新增地项目，占地40亩，规划建筑面积3.8万㎡，规划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋，建设塑料制品生产线，年产注塑食品包装容器6000吨，注塑配件6000吨。	续建	12000	5000	7000	2021年8月		成品仓库、办公楼正在打桩	2#厂房主体施工	未进行
44	生活垃圾焚烧发电厂配套炉渣处理项目	金寨图南新型环保建材有限公司	新增地项目，占地11亩，规划建筑面积1万㎡，规划建设综合厂房2栋，建设炉渣加工生产线，年处理量15万吨，可生产制砖骨料10万吨。	续建	5500	3200	2300	2021年8月		已完成	1栋厂房3层主体框架施工	未进行
45	年产15万平米铝合金系统门窗生产加工项目	安徽欧林尔系统门窗有限公司	盘活长安保温闲置资产（1栋办公楼1113平米和1栋厂房1263平米），占地12亩，总建筑面积8700平米，新建1栋厂房6263平米，年产15万㎡铝合金系统门窗生产。	新建	5500	1500	4000	2021年10月		已完成	办公楼正在装修，1栋厂房出正负零	未进行
46	景华年产100万套电动摩托车车身饰件生产项目	安徽景华车辆配件有限公司	新增地项目，占地80亩，规划建筑面积6.4万㎡，规划建设综合厂房4栋，综合办公楼1栋，拟购置安装伺服注塑机60台，模温机60台，注塑机器人60台，喷涂流水线4条等。年产100万套电动摩托车车身饰件。	新建	13000	2000	11000	2021年10月		正在围墙及临建施工	未进行	未进行

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
47	金寨国友药业有限公司年产蛹虫草胶囊、孢子粉胶囊、孢子粉颗粒50万吨项目	金寨国友药业有限公司	新增地项目，占地26亩，规划建筑面积1.7万m <sup>2</sup> ，包括规划建设1#2#厂，办公楼1栋，购置真空干燥箱、粉碎机、填充机、抛光机等主要生产设备25台（套），建设中药萃取生产线、中药破壁微分生产线等，预计年产值5000万元。	新建	13500	5500	8000	2021年10月		已完成	1栋厂房已出基础正负零，钢构主体吊装；办公楼出基础正负零	未进行
48	金寨金益生物科技有限公司年产1万吨益生菌生产项目	金寨金益生物科技有限公司	一期租赁金寨新伦科技有限公司厂房5000m <sup>2</sup> 。主要建设益生菌生产线1条，主要设备有培养罐1个，存贮罐3个，搅拌罐3个，检测系统1条、报警系统1条，项目建成后，实现年销售收入5000万元。二期拟新增地25亩，建设厂房5万m <sup>2</sup> ，建设生产线4条，购置配套设备：培养罐、存贮罐、搅拌罐、检测系统、报警系统。	新建	10500	2000	8500	2021年11月		租赁厂房已完成，二期拟供地	租赁厂房已完成，二期拟供地	设备正在采购
49	汽车电喷系统项目	安徽联德汽车工业有限公司	一期租赁金寨新艺电子厂房5000m <sup>2</sup> ，建设汽车节气门体、优油器、空气流量计、发动机生产线。二期占地66亩，拟建设汽车节气门体、优油器、空气流量计、发动机生产线。	新建	36000	500	7000	一期2021年7月，二期2021年之后		二期正在土地平整	一期租赁厂房，二期厂房建设未进行	一期设备安装
50	福通润滑油调和生产项目	安徽福通新能源科技有限公司	新增地项目，占地87.5亩，主要建设综合楼1栋4层1951.74m <sup>2</sup> ，厂房3栋（均为1层建筑、面积均为3960m <sup>2</sup> ），丙类仓库1栋（1层4000m <sup>2</sup> ），泵棚1067.47m <sup>2</sup> ，储罐区4319.5m <sup>2</sup> ，辅助用房1栋2层315m <sup>2</sup> ，其它辅助用房包括门卫室2间共60.1m <sup>2</sup> ，配电房1栋100m <sup>2</sup> ，总建筑面积72970.19m <sup>2</sup> 。预计建成后，年调和分装润滑油6万吨。	新建	19800	0	8000	2021年11月		正在土地平整	未进行	未进行
51	生物降解材料生产项目	安徽银嘉新材料有限公司	一期租赁安徽加诺液压科技有限公司厂房1万平方米，建设生物降解材料生产线。二期拟征地50亩建设年产3万吨降解材料及制品生产线。	新建	22000	0	6000	一期2021年7月，二期2021年之后		一期租赁厂房，二期未开工	一期租赁厂房，二期未开工	一期设备已订购
52	安徽天基通信科技有限公司天基5G通信系统科技产品生产项目	金寨天兴通讯科技有限公司	一期租赁金梧桐D5厂房一栋，面积1.5万平米，建设6条生产线；设备包括：高精度无线测试仪器仪表（包括频谱仪、噪声分析仪、信号源等）、电子焊接设备、产品可靠性实验设备（如高低温箱、振动台、老化设备等）、装配包装使用设备、来料检验使用设备，可年产5G通信移频MIMO端设备30万台套。二期拟征地200亩，将完成建筑面积13.5万m <sup>2</sup> ，其中生产厂房10万m <sup>2</sup> ，建成后可增产5G移频MIMO端设备及其他无线产品200万台套/年以上。	新建	30000	0	7000	二期2021年之后	一期2020年12月投产	一期租赁厂房，二期未开工	一期租赁厂房，二期未开工	一期租赁厂房已投产，二期未开工

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
53	营养食品、母婴食品加工项目	安徽合新营养食品有限公司	一期租赁金梧桐创业园D2栋1-2层厂房，共计4000平方米，购置安装设备：60米x2.3米干燥机一台、水磨米粉机一台、揉炼机2台、蒸炼机2台、成型机一台、二干机3台、烧上机3台、自动包装机5台、自动纸盒机一台。项目建成后，可达年产营养食品100万件。二期拟征地30亩新上婴幼儿零食辅食生产线。	新建	11000	0	5000	二期2021年之后	一期2020年12月投产	一期租赁厂房，二期未开工	一期租赁厂房，二期未开工	一期租赁厂房已投产，二期未开工
54	九信中药健康产业项目	金寨九州天润中药产业有限公司	新增地项目，占地86亩，规划建筑面积7.2万m <sup>2</sup> ，规划建设综合厂房3栋，综合办公楼1栋，中药饮片生产线、药食两用破壁微粉、保健品深加工、固体饮料、口服饮料生产线、西山药库博物馆。	新建	21000	0	6000	2021年12月		地基施工	未进行	未进行
55	安徽康为非织造科技股份有限公司年产70000吨水刺无纺布项目	安徽康为非织造科技股份有限公司	收购荣盛科技105.4亩土地，新上无纺布生产项目，建设无纺布生产线10条，项目采用非织造工艺，引进水刺机、交叉铺网机、空气穿透式烘干机等进口设备，配套卷绕机、牵伸机等国产设备。建设4栋生产车间（1#-4#车间），每栋车间设置2条水刺无纺布生产线（共8条），可达到年产70000吨水刺无纺布的生产能力。	新建	60000	0	10000	2021年12月部分投产		土地平整完成	未进行	未进行
56	年产6万吨本色竹纤维生产项目	安徽蓝青环保科技有限公司	新增地项目，占地40亩，建筑面积25000m <sup>2</sup> 。拟建厂房4栋，框架结构，二层，层高8米，计高16米；每栋5500m <sup>2</sup> ；办公楼及附属设施约3000m <sup>2</sup> 。主要生产设备包括切片机、木片筛、洗片机、平带输送机、搓丝机、高浓磨浆机、单螺旋挤浆机、强力散浆机、双网挤浆机、螺旋输送机、振筛、中浓压力筛等。主要生产工艺是：将毛竹切片，通过平带输送机送入竹片筛选机，再通过2号平带输送机送入洗片机后，送入1号脱水螺旋输送机；在浸泡气蒸后，通过3号4号平带输送机，送入搓丝机。通过压力筛、振筛、渣排后，制成竹纤维(粗)，年产6万吨本色竹纤维生产线。	新建	8000	0	8000	2021年12月		正在土地平整	未进行	未进行
57	安徽汇和铝业科技有限公司年产6万平方米铝模板项目	安徽汇和铝业科技有限公司	新增地项目，占地30亩，规划建筑面积6000m <sup>2</sup> ，包括厂房、产品仓库、研发中心、综合办公楼、员工宿舍、餐厅等；拟购置铝模板生产流水线6条，配套下料、冲孔、拼装等设备共约50台套；投产后达到年产6万平米铝合金模板。	新建	12000	0	12000	2021年11月		正在土地平整	未进行	未进行
58	安徽海顺建材有限公司年产500万平方米石塑墙板项目	安徽海顺建材有限公司	新增地项目，占地50亩，总建筑面积3.3万m <sup>2</sup> ，规划建设综合厂房2栋，综合办公楼1栋。配套建设生产线20条，采购挤塑机、牵引机、混料机等专用机械合计100台，投产后年产500万m <sup>2</sup> 石塑墙板。	新建	10000	0	4000	2021年之后		正在土地平整	未进行	未进行

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
59	金寨美央电子科技园	金寨美央电子科技有限公司	新增地项目，总占地面积1000亩，其中一期用地510亩（污水处理厂占地100亩，厂房建筑区约占410亩），建筑面积约28.6万m <sup>2</sup> 。二期用地490亩。主要打造产业集聚明显、链条上下衔接、企业联系紧密、物流系统成熟、配套工程完善、资源利用节约、管理科学规范的电子产业集聚区。建成表面处理配套产业园，项目全面建成达产后，预计可实现年产值20亿元以上。	新建	200000	0	16000	2021年之后		土地平整完成	未进行	未进行
三	霍山县（34个）				1138734	219130	194700					
60	应流集团“退城进园”项目	安徽应流集团	项目占地2000亩，已规划建设7个子项目：①航空及燃机超合金涡轮关键件产业化项目：投资10.5亿元，利用现有厂房(2.76万m <sup>2</sup> )，新安装航空及燃机超合金涡轮关键件生产线4条及其他配套设备，建成后形成年产两机叶片50000件、机匣3600件、环形结构件36000件的生产能力。②高端装备用精密零件近净成形制造项目：投资5.2亿元，利用现有厂房改扩建(68387m <sup>2</sup> )，新增高端装备用精密零件近净成形制造生产线4条，建成后年产消失模精铸件3600吨，硅溶胶精铸件6000吨。③高性能陶瓷型芯研制及产业化项目：投资1.02亿元，利用现有厂房改扩建(6799m <sup>2</sup> )，新安装符合国家产业政策的高性能陶瓷型芯研制生产线2条及其他配套设备，建成后年产20万件陶芯。④叶片机匣加工涂层项目：投资11.5亿元，用地面积484.32亩，其中：一期用地203.12亩，二期用地140.7亩，三期用地140.5亩；一期规划新建4座联合厂房，建筑面积5.78万m <sup>2</sup> ；新增数控加工中心等国内外先进的生产、检验检测及公用辅助设备；达产后年加工飞机叶片10万片、机匣3000件的生产能力。⑤研发中心建设项目：投资5亿元，用地309.23亩，建筑面积11.03万m <sup>2</sup> ，规划新建研发综合楼、质量中心、试验车间、中试车间、技术中心、仓库及配套用房等，建成后通过打造集研发、试验、检验检测、中试等完整的创新研发体系，成为公司院士工作站、博士后科研工作站及各类国家级、省级创新平台的重要载体。⑥水陆两用特种装备关键部件项目：投资10亿元，用地面积406.3亩，规划新建3座联合厂房，规划建筑面积78630m <sup>2</sup> ，预计年产40000套水陆两用特种装备关键部件的生产能力。⑦物流中心及配套用房建设项目：投资3060万元，新建建筑面积7041.76m <sup>2</sup> ，新建物流中心1座，物流配套用房1套，新增升降装卸平台、货运升降机2T、高架仓库等设备15台（套）。	续建	435260	27000	50000	2022年		①②③项目利用现有厂房改造、扩建；④⑤⑥项目主干道路基回填结束，正在铺设雨污水管网，围墙正在施工。⑦项目正在备案中。	①②③项目厂房改造开展中。	①②③项目部分设备已到位，部分设备正在选型；④⑤⑥设备正在选型。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
61	回音必集团安徽制药有限公司迁建项目	回音必集团安徽制药有限公司	新增地项目，占地147亩，建筑面积为3.7万m <sup>2</sup> ，主要包括中药提取车间（约4957m <sup>2</sup> ）、固体制剂车间（约10521m <sup>2</sup> ）、糖浆剂车间（约5583m <sup>2</sup> ）、1#仓库（约3928m <sup>2</sup> ）、原药材仓库（约6304m <sup>2</sup> ）、危险品库（约120m <sup>2</sup> ）、质检楼（约1520m <sup>2</sup> ）、办公楼（约1980m <sup>2</sup> ）以及配套的辅助设施。建设片剂、颗粒剂、糖浆剂、丸剂等六大剂型十条生产线，形成年提取能力为8000吨、年产4亿片片剂、年产400吨颗粒剂、年产16亿粒丸剂、年产3500万瓶糖浆剂的生产能力，实现年销售收入5亿元。	续建	50000	35000	5000	2021年6月		已完成	固体制剂车间、糖浆剂车间、中药提取车间已全部完成，车间内部彩钢板隔断及吊顶	中药提取车间已全部设备进场及安装，糖浆剂车间已完成部分设备进场安装，固体制剂车间设备正在陆续进场。
62	浙江五洲新春集团安徽霍山产业园	安徽金越轴承有限公司	新增地项目，项目计划总投资15.6亿元，项目用地总面积约556亩（一期用地236亩、二期用地68亩、三期用地252亩），其中正在建设的厂区约168亩。在建项目三个：年产1000万套金越轴承扩建项目；年产5000万件森春车削加工轴承套圈配件项目；年产3000万件冷成型冷轧轴承套圈（含金属环形件）项目。项目建成后霍山基地整体可实现年产值25亿元。	续建	156000	30300	6000	2025年全面投产	2020年部分投产	已完成	4万平方厂房主体建设已完成，森春项目车间改造完毕	30台冷成型设备已安装完成，金越轴承项目两条热处理生产线已投产，第三条热处理生产线地基已施工，设备已订购；金越15台大型圆锥设备已生产。
63	年产3500吨羽绒及50万条羽绒制品生产项目	安徽博隆羽绒科技有限公司	新增地项目，征地49亩，总建筑面积19628m <sup>2</sup> ，新建4栋车间和仓库，其中生产车间1栋约7000m <sup>2</sup> 、车间和仓库3栋约9000m <sup>2</sup> 、综合楼约2700m <sup>2</sup> ，新上羽绒及羽绒制品相关生产设备共计242台。项目建成后可年产3500吨羽绒及50万条羽绒制品。	续建	30000	9680	5000	2021年二期投产	2020年一期投产	二期开始基础建设	一期厂房建设完成，二期厂房正在进行钢构框架施工。	一期设备已投产，二期设备已经订购。
64	年产500万盒石斛保健食品项目	安徽省霍山云淙谷石斛科技开发有限公司	新增地项目，占地50亩，建筑面积4.53万m <sup>2</sup> ，新建石斛等系列中药材保健食品深加工车间、仓储、冷库、办公及产品研发中心，新建石斛、灵芝等保健品生产线，新上各类生产设备48台套。项目建成投产后，可达到年产500万盒石斛保健食品的生产规模。	续建	10000	8000	2000	2021年6月		一期23000平方米厂房土建已完成。	一期23000平方米厂房装修中。	设备已订购，预计春节后陆续到位。
65	年产20台针织前处理煮漂机生产项目	安徽爱利多机械有限公司	新增地项目，一期占地50亩，新建生产车间、仓库、办公楼等共计3.98万m <sup>2</sup> ，新上数控车床、钻床、加工中心等设备，项目建成后年产20台针织前处理煮漂机，可实现年产值1亿元。	续建	20000	6000	4000	2021年8月		综合办公楼和钢结构仓精装修已完成83%。	正在进行消防整改	未进行

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
66	年产3000件齿轮传动产品生产项目	安徽波顿机电科技有限公司	新增地项目，占地61亩，总建筑面积2.4万㎡，规划新建2栋单层生产车间及1栋4层车间，新上通用机床32台、精密锻造生产线1条、热处理生产线1条、喷漆装配线1条、检验设备1组，项目建成后年产齿轮传动产品3000台，可实现年产值2.3亿元。	续建	12000	9550	2500	2021年10月全面投产	2020年8月部分投产	土建已完成。	厂房及综合楼已投入使用	部分设备到位，已投产运营。
67	高端装备产业园（二期）	霍山经济开发区城乡建设有限公司	新增地项目，占地212亩，总建筑面积10.96万㎡，共建7栋2F（局部3F）标准化厂房、8栋1F（局部3F）标准化厂房、1栋5F服务中心。引进高端装备、新材料、中药材、节能环保、生物科技等先进制造业项目。	续建	24806	10000	10000	2021年6月		土建基础完成。	1#-4#厂房建成；5#-13#厂房主体施工。	未进行
68	年产10万台电机生产项目	六安大川电机有限公司	租赁霍山经济开发区战新园区衡山众创园内三幢厂房7000㎡，新上车床、磨床、铣床、钻床、喷塑流水线、烘箱、液压机、空压机、锯床、电机装配线等大小设备共185台，项目建成后实现年产10万台电机，预计年产值8000万元。	续建	20000	10000	4000	2021年10月全面投产	2020年3月部分投产	租赁开发区标准化厂房	租赁开发区标准化厂房	设备已到位，部分生产线已投产。
69	茧丝绸融合发展项目	安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司	整体收购原安徽康尔美油脂有限公司所有厂房土地及部分设备，占地160亩，利用部分老厂房16653.㎡，通过技术改造恢复康尔美原有的油脂生产线。新建生产车间80842㎡，新建1栋12层生物科技净化车间34560㎡、办公楼4638㎡、电商大楼11040㎡、7栋生产车间27952㎡、仓库2652㎡等。新上自动化养蚕、智能化缫丝、数字化织造、高端化家纺、生态化科技产品等生产线。项目建成后主要生产白厂丝、真丝面料、蚕丝家纺、人造奶油、配制酒等，项目全部达产后年产值10亿元。	续建	50000	4000	10000	2021年4月部分投产，全部投产2022年		利用部分已建成老厂房。新上缫丝等车间正在办理规划许可和招标。	老厂房进行改造完成	奶油生产项目老设备已完成检修
70	涤纶纤维技术改造项目	安徽红园化纤科技有限公司	整体收购原安徽安园化纤科技有限公司资产，占地78亩，总建筑面积51887㎡，对原有生产线及设备进行技术改造，将原生产工艺中3台大螺杆机调整为9台小螺杆机（产能不变），螺杆挤压工序一分为二，部分挤压机后新增搅拌混合器。并完成原来在建项目。项目建成后年产1.8万涤纶纤维，年产值9000万元左右。	续建	10000	4000	2000	2021年5月全面投产	2020年7月部分投产	收购转让相关手续已完成	改造完成。	一期已投产运营
71	年产6万件蚕丝家纺加工生产项目	曼居家居科技有限公司	新增地项目，占地16.6亩，建筑面积约15955.6㎡，规划建设4栋建筑（1栋1层厂房、1栋3层厂房、1栋4层厂房，1栋3层操作间），新上蚕丝家纺生产线。项目建成年产60000件蚕丝制品，年产值2000万元。	续建	10000	2500	3000	2021年9月		1#厂房基础已完成	一栋三层框架厂房主体施工中	未进行

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
72	霍山石斛精深加工及生态文化园项目	安徽大别山石斛科技有限公司	新增地项目，占地70亩，主要建设大别山石斛文化馆、石斛生态博览园、霍山石斛炼苗中心、石斛景观种植园、生态竹园、石斛雕塑景观广场，2021年重点建设霍山石斛冲剂、含片等生产线，目前正在规划中。	续建	20000	8000	5400	2021年10月		已完成	72个炼苗大棚18000平方米建成，生态植物园基本建成，文化馆封顶内装	未进行
73	新建绿色环保新型建材系列产品生产项目	安徽森普新型材料发展有限公司	新增地项目，占地60亩，新建标准化厂房4栋约1.6万m <sup>2</sup> 、仓储用房1栋约6000m <sup>2</sup> 、办公、研发综合楼1栋约2000m <sup>2</sup> 、生活配套设施约2000m <sup>2</sup> ，新上新型复合保温混凝土砌块、路面透水砖生产线、水泥外加剂自动化生产线等。项目建成后年产值5亿元。	续建	10000	3000	7000	2021年5月		土建基本完成。	1#4000平方、2#2100平方厂房钢构安装已完成；3#、4#基础已完工进入主体施工阶段；6#主体完工，综合楼主体施工中。	未进行
74	年产10000吨铝银浆及化工机械设备生产项目二期	安徽博颜新材料有限公司	新增地项目，占地43亩，总建筑面积1.35万m <sup>2</sup> ，规划建设6栋厂房，新上8条生产线，新上球磨机、捏合机、压滤机、振动筛等生产设备。项目建成后年产铝银浆10000吨、生产设备500台，年产值2亿元。	续建	10000	2000	3500	2021年4月		土建基本完成。	1#-3#厂房已建成，4#厂房主体施工中。	3#厂房设备正在安装。
75	LED智能化照明灯具改扩建项目	安徽世林照明股份有限公司	在原有厂区内扩建，新建一栋10400m <sup>2</sup> 的生产、检测厂房，新上LED智能化灯具底盘冲压设备、喷涂设备、吹罩设备、组装生产线、包装线等全自动生产设备和检测设备80多台套，完善水、电、气、运输物流、仓储、环保等各种配套，形成年产1000万只各种规格型号的智能LED照明灯具产能，建成后年新增产值2.8亿元。	续建	5300	2000	3300	2021年4月		已完成。	正在进行钢构厂房施工中。	未进行
76	中药特色预混料生产项目	安徽天安生物科技股份有限公司	在原厂区内扩建，新建3000m <sup>2</sup> 厂房，新上年产10000吨中药特色预混料生产线，新上预混料生产线2条，饲料添加剂生产线1条，其中包括无尘投料机、真空加料机、2立方米锥混合机、立式制袋包装机、二维码兽药采集系统（选配）等设备。项目建成后年新增产能1.5亿元，新增销售收入1亿元。	续建	10000	2000	3000	2021年10月		正在进行。	新建2200平米钢构厂房和1000平米综合仓库主体施工中。	未进行
77	年产精炼茶油2万吨和茶粕8万吨项目	安徽傅家油坊油业有限公司	新增地项目，总用地面积59.5亩。总建筑面积约3.5万m <sup>2</sup> ，规划建设9栋建筑（3栋1层车间、4栋3层仓库、1栋2层机修车间和1栋6层生产综合楼），新茶籽破碎机、轧胚机、烘干机、压榨机、脱水机、脱色机、脱酸机、脱脂机、脱臭机、过滤机、灌装机、脱胶机、贴标打码机共计26台/套设备。项目建成后年产精炼茶油2万吨和茶粕8万吨，年产值2亿元。	续建	20000	4000	6000	2021年12月		场地已平整，门卫室已建设。	六层8534平方米研发办公楼主体施工中；4562平米原料仓库主体施工中；2880平米压榨车间基础已回填；540平米浸出车间、2880平米精炼车间基础已完工。	未进行



序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
78	安徽物宝公司AG新型玻璃深加工项目	安徽物宝光电材料有限公司	技术改造类项目，一期计划在企业原有车间改造3000m <sup>2</sup> 无尘车间投入AG工艺生产线1条及3000m <sup>2</sup> 配套仓储、物流设备设施、污水处理站增加预处理系统一套、新增废气收集、处理系统一套、增加制冷设备一套（包括空调与冷凝泵）、新增纯水处理站一套等。该项目最终将投资建设十条生产线，可实现年产值3元，实现利税总额1000万。	续建	10350	3000	2500	2021年2月		土建完成。	一期2000平米洁净厂房已改建完成	一条生产线已到位。
79	战新基地综合服务中心建设项目	安徽鑫科特种合金技术发展有限公司	整体收购原正白书画院土地和资产，占地40亩，总建筑面积27121m <sup>2</sup> 。其中新建面积8696m <sup>2</sup> ，包括实验楼一座和门卫室一座，实验楼用于企业实验、检测服务；改建面积18425m <sup>2</sup> ，包括培训中心和综合楼，综合楼用于专家公寓出租、会议、特色餐厅和食堂。	续建	16000	4000	6000	2021年3月		土建施工基本完成，剩余部分收尾工作。	综合楼和培训楼施工外装修基本完成，内部装修进行中。	设施设备采购基本完成，安装、调试工作开展中
80	年产5000台风机项目	安徽陈记风机有限公司	租赁幼狮（台湾）高端智造产业园11#、12#标准化厂房约8800m <sup>2</sup> ，新上风机生产线两条及其他配套设备等，项目建成完成后，可实现年产5000台风机项目，年新增销售收入1.2亿元。	续建	10000	3800	3000	2021年4月		租赁厂房。	厂房正在装修	设备已订购
81	矿物纤维密封材料灌装项目	安徽仁鹏新型材料有限公司	租赁霍山经济开发区装备制造园内厂房4400m <sup>2</sup> ，新上矿物纤维密封材料灌装生产线一条及其他辅助设备。项目建成后，可实现年产矿物纤维密封材料1000吨，年新增销售收入2.5亿元。	续建	10000	4100	3000	2021年4月		土建完成。	厂房正在装修	设备已订购
82	汇能汽车年产6万台新能源汽车空调压缩机技改项目	霍山汇能汽车零部件制造有限公司	在原有基础上进行扩建厂房4000m <sup>2</sup> ，并利用部分原有厂房，新上空调压缩机组装生产线一条，新增车削中心、加工中心等生产检测设备27台，主要工艺流程为原料-机械加工-装配-检测-入库。项目建成后实现年产6万台新能源汽车空调压缩机，企业总销售收入可达9000万元。	续建	10018	2000	5000	2021年8月		土建完成。	3000平米厂房已开工，主体施工中	设备已订购
83	探宇高吸能合金和泡沫铝生产项目	安徽探宇新材料科技有限公司	租赁爱森能源股份有限公司4号和6号厂房约6615m <sup>2</sup> ，分两期建设，一期新建生产线两条，分别用于嫦娥钢和超轻泡沫铝材料生产，二期新建锻造及精加工车间，新增自由锻造生产线一条，购置精密车间、带锯、线切割机床等加工设备约10台套。项目建成后年产2000台套，年产值0.5亿元。	续建	10000	4200	3500	2021年4月		租赁厂房。	厂房改造基本完成	设备进场安装。
84	美瑞鑫年产25万平方米铝单板生产项目	安徽美瑞鑫装饰材料有限公司	租赁经济开发区装备制造园内厂房4000m <sup>2</sup> ，新上符合国家产业政策的折弯机4台、雕刻机2台、剪板机2台、喷涂流水一条、转踏冲床2台、铝板开平线一条、铝焊机6台等设备。项目建成后年产25万m <sup>2</sup> 铝单板，年产值0.5亿元。	续建	10000	1800	3000	2021年5月		土建完成。	正在进行厂房装修。	未进行。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
85	力天年产金属拉拔机80台套项目	安徽力天精密装备有限公司	租赁经济开发区装备制造园内厂房8700m <sup>2</sup> ，新安装15条数控车床、6条普通车床、6条冲压车床、20台焊机、2台激光切割机及其他辅助设备。项目建成后，可年产金属拉拔机80台套，年产值1亿元。	续建	10000	1600	3000	2021年5月		土建完成。	正在进行厂房装修。	未进行。
86	顺途达直线电机生产项目	安徽顺途达电子科技有限公司	租赁经济开发区装备制造园内厂房4400m <sup>2</sup> ，符合国家产业政策的数控加工中心、三次元检测设备、点胶机、绕线机、擦拭机等相关设备以及直线电机组装生产线一条。项目建成后年产1000套直线电机，年产值1.5亿元。	续建	10000	1600	4000	2021年5月		土建完成。	正在进行厂房装修。	未进行。
87	优胜美高分子新材料产业园项目	安徽优胜美新材料科技有限公司	新增地项目，占地118亩，总建筑面积42661m <sup>2</sup> ，规划新建2栋生产车间、1栋办公楼以及相关配套设施，新上塑胶地板、墙板生产线共20条。项目建成后可年产各类型塑胶地板、墙板1200万m <sup>2</sup> ，当年实现产值2亿元、三年达到5亿元。	续建	50000	800	10000	2021年12月		正在进行地基施工。	正在进行厂房基础建设。	未进行。
88	高端装备零部件及配套模具生产项目	安徽垅铸尚机电有限公司	整体收购安徽泰通铸造机械公司，占地50亩，改造及新建厂房1.2万m <sup>2</sup> ，建设生产车间和研发中心，新增注蜡机、蜡处理系统、全自动涂料流水线、机械手、中频炉、热处理炉、数控车床等生产设备，形成年产2500吨高端装备零部件的生产能力和为应流集团“两机两匣”配套生产模具500台套和其他常规模具3000台套，实现年产值5亿元。	续建	20000	1200	3500	2021年2月		收购原破产企业。	正在进行就厂房及宿舍楼改造,2月初投产。	部分设备已订购。
89	伙伴精密气缸、XY平移台、导轨生产项目	安徽伙伴精密机械有限公司	租赁战新园区衡山众创园厂房5000m <sup>2</sup> ，新安装一套热处理设备、3台铣床、19台磨床、2套加工中心及其他辅助设备。项目建设完成后，可年产20000套气缸、10000套XY平移台、20000套导轨，实现年产值8000万元。	续建	10000	2000	2500	2021年10月全面投产	2020年11月部分投产	租赁厂房。	厂房改造完成	部分数控磨床、台钻等设备已到位，已投产。
90	正丰汽车零部件生产项目	安徽正丰智能装备制造有限公司	租赁经济开发区装备制造园10号厂房，建筑面积约4400m <sup>2</sup> ，新安装汽车零部件生产线三条。项目建成后可年产60万套汽车轴零部件、100万套传感器和100万套电池盖，实现年产值1.8亿元。	续建	10000	5000	4000	2021年9月全面投产	一期2020年12月	租赁厂房。	厂房改造完成	设备已进厂安装完毕，已部分投产。
91	鑫华年产3万套竹木家具生产加工项目	安徽鑫华家具有限公司	租赁经济开发区迎宾大道北侧同心路东侧原龙华企业的部分厂房，总建筑面积约4万m <sup>2</sup> ，新安装竹木家具生产加工生产线三条及其他配套设备。项目建成后可年产3万套竹木家具，实现年产值1亿元。	续建	12000	5000	3500	2021年5月全面投产	一期2020年12月	租赁厂房。	厂房改造完成	部分设备已进厂安装，已经开始生产。
92	华洋年产3000万套汽车紧固件生产项目	安徽华洋五金制造有限公司	租赁经济开发区纬六路原爱森新能源2号厂房，建筑面积约5600m <sup>2</sup> ，新安装汽车紧固件生产线三条。项目建成后可年产3000万套汽车紧固件，实现年产值2亿元。	续建	10000	1000	2500	2021年4月		租赁厂房。	正在进行厂房装修	部分设备进场。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
93	中洲年产1000万套汽车新风滤芯生产项目	安徽中洲新材料有限公司	一期租赁经济开发区纬六路原爱森新能源7号厂房，建筑面积约5600m <sup>2</sup> ，新安装汽车新风滤芯生产线两条；二期拟新征地50亩建设厂房。项目建成后可年产1000万套汽车新风滤芯，实现年产值1.2亿元。	续建	27000	1000	4000	2021年4月		一期租赁厂房，二期尚未开始土建。	一期正在进行厂房装修	一期部分设备进场。
四	舒城县（40个）				2452469	549500	565200					
94	珠海蓉胜超微线材	珠海蓉胜超微线材有限公司	一期先行租赁南聚标准化厂房2栋（面积29331平方米）。二期拟征地150亩建厂，规划建设栋厂房2栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋，建成后一期整体搬迁至新建厂房。项目投资拉包一体生产线130条（其中军品生产线8条），产品主要用于汽车点火线圈和ABS防抱死装置线材生产，预计实现年产9000吨漆包线产能。	续建	18000	14000	4000	一期计划2021年12月全面投产，二期预计2022年5月。	一起2019年12月部分投产	一期租赁厂房部分投产，二期150亩土地指标已上报，待审批	一期租赁厂房部分投产，二期等待土地指标	一期租赁厂房已安装完成30条生产线，二期等待土地指标
95	仪佳光电触摸屏及3D弧面盖板产业	安徽仪佳光电有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地57亩，总建筑面积46394m <sup>2</sup> ，新建钢结构多层厂房及办公楼各1栋，新增数控加工中心、异形玻璃切割机、双面研磨机、全自动超声波清洗机、贴片机、自动组装机等先进高效的生产线及检测设备共计898台（套），形成年产1000万套触摸屏及3D弧面盖板生产能力。	续建	60000	37000	23000	计划2021年12月全面投产	2020年12月部分投产	已完成	1号厂房、办公楼装修完成。道路施工部分完成。	设备到场，未安装
96	曼恩斯特新能源涂布机头项目	安徽曼恩斯特科技有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地30亩，总建筑面积13216m <sup>2</sup> ，新建厂房3栋，建设涂布模头、涂布垫片、正极边缘涂氧化铝、汞、间歇阀体生产基地，形成年产量为1500套精密模头的生产能力。	续建	16000	10000	6000	2021年4月		已完成	已建设完成1栋厂房	未安装
97	禾佳汽车零部件	安徽佳和汽车零部件有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地40亩，建筑面积15680m <sup>2</sup> ，建设厂房3栋、办公楼1栋，购置压机、剪板机、数控机床等设备80套，主要从事汽车五金配件、精密拉伸件、散热片、汽车导轨等产品的研发、生产及销售，可形成80万套精密滑轨的生产能力。	续建	15000	12000	3000	2021年6月		已完成	厂房内部装修	未安装
98	坎蒂尼精工科技项目	安徽坎蒂尼精工科技有限公司	华夏幸福产业新城项目，一期租赁电子信息港厂房1栋，面积4000m <sup>2</sup> ，新增加工中心、数控车床、焊接机器人等生产设备共计40台（套），实现年产激光切管机卡盘及配件2000套的生产能力。二期拟征地46.8亩，新增加工中心、数控车床、焊接机器人、不锈钢折板机等先进高效的生产、加工及检验、检测设备共计175台（套）。	续建	20000	10000	10000	一期已全部投产，二期2021年之后	2019年部分投产	一期租赁厂房已投产，二期等待土地指标	一期租赁厂房已投产，二期等待土地指标	一期设备安装完毕，二期等待土地指标

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
99	白色家电配套件生产项目	安徽绿荣虹茂机械制造有限公司	占地80亩，总建筑面积4.1万m <sup>2</sup> ，建设3幢厂房、4幢配件车间、1幢研发楼、1幢办公室。建设冲压生产线4条、焊接生产线1条、攻丝生产线1条以及组装生产线1条，购置冲床、电阻电焊机及设备110台（套），采用冲压、攻丝等组装工艺，形成年产2000万件冲压件的生产能力。	续建	16500	16500	1500	2021年3月		已完成	3幢厂房和2幢配件车间竣工	设备安装中
100	华梦年产3万吨塑胶管道项目	安徽华梦塑业有限公司	占地30亩，总建筑面积3万m <sup>2</sup> ，主要建筑4幢厂房、1幢综合办公楼。建设塑胶管道生产线4条，购置吸料设备、干燥设备、生产设备等设备4台（套），形成年产塑胶管道3万吨的生产能力。	续建	10000	10000	2000	2021年4月		已完成	2号厂房已竣工，办公楼正在装修	设备已购置
101	荣全肉食品加工项目	安徽荣全食品有限公司	占地20亩，总建筑面积14000m <sup>2</sup> ，主要建筑3幢厂房、1幢研发楼、1幢办公楼。建设半自动流水生产线5条，购置食品生产流水线设备5套，采用传统配方与先进设备相结合的生产工艺，形成年产雪花排条（鸡肉类）、茶道扇子骨（外国进口原料）、法式鹅肠、酱舌等产品约5000吨的生产能力。	续建	10000	10000	2000	2021年6月		已完成	2幢厂房和1幢办公楼正在装修	未安装
102	液压系统总成系列产品生产项目	安徽弘兴车辆部件有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地26亩，总建筑面积1.8万m <sup>2</sup> ，建设厂房2栋、办公楼2栋，购置液压系统总成生产线4条，形成年产100万件单泵、双联泵、复合泵三大系列等近100种产品的生产能力。	续建	17500	5000	12500	2021年6月		已完成	厂房已竣工	未安装
103	工程机械液压管路系列产品建设项目	安徽中皖双兴机械有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地22亩，建筑面积1.3万m <sup>2</sup> ，建设厂房2栋、办公楼2栋，购置液压系统总成生产线4条，形成年产100万件单泵、双联泵、复合泵三大系列等近100种产品的生产能力。	续建	13700	5000	8700	2021年6月		已完成	厂房已竣工	未安装
104	长亨表面处理项目	安徽长亨表面处理科技有限公司	分两期建设，其中一期占地30亩，建筑面积1.8万m <sup>2</sup> ，建设厂房1栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋，购置注塑成型机5台、自动表面电镀处理生产线1条。二期占地30亩，建筑面积1.6万m <sup>2</sup> ，建设厂房1栋，购置注塑成型机3台、自动表面喷涂处理生产线1条。建成后生产汽车保险杠、中网、格栅等汽车零部件产品，预计达产后年产60万台套汽车零部件产品。	续建	31000	5000	5000	2021年8月		已完成	地面基础钢筋已完工，下一步钢结构入场	未安装

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
105	AMOLED柔性显示触控模组及5G智能终端研发制造基地项目	安徽精卓光显技术有限责任公司	分两期建设，其中一期投资78.3亿元，利用精密电子产业港10万m <sup>2</sup> 厂房，平移现有的设备、技术和市场，主要从事3D玻璃盖板的研发生产；二期新增地277.44亩，投资56.7亿元，由舒城县舒兴资产运营管理有限公司代建智慧电子小镇（主要包括生产厂房、仓库、研发办公楼、员工餐厅、化学品仓库、变电站、废水处理站、垃圾回收站、门卫及连廊等建筑，配套建设给排水、供配电、通信、道路、绿化、停车场等附属工程，主要用于精卓关显及其配套企业入驻），从事AMOLED柔性显示触控模组、商显大屏、触控传感器和5G智能终端等研发生产。全部达产后，年产模组及关键配套部件39800万片/年，实现年产值240亿元，纳税5.6亿元。	续建	1350000	260000	40000	二期2021年9月	一期2020年6月	二期基槽开挖	一期已投产，二期基础施工	一期已安装
106	舒城县智慧电子小镇项目	舒城县舒兴资产运营管理有限公司	占地277.44亩，总建筑面积约39.97万m <sup>2</sup> ，主要包括生产厂房、仓库、研发办公楼、员工餐厅、化学品仓库、变电站、废水处理站、垃圾回收站、门卫及连廊等建筑，配套建设给排水、供配电、通信、道路、绿化、停车场等附属工程，主要用于电子信息类加工制造业企业入驻。	新建	289269	0	150000	2022年		桩基施工中	未开始，待土建完成后进行厂房建设	未安装
107	美国流速飞机	舒城流速飞机制造有限公司	一期租赁产投产业园厂房1栋，建筑面积22050m <sup>2</sup> ，建设4条生产线，实现年生产400架通用飞机；二期拟征地900亩（需进一步协商，短期内无进展），投入智能设备，建设自用飞机发动机研发生产组装制造，实现年生产2000架通用飞机（含空机销售）。	续建	50000	10000	10000	2021年6月		租赁厂房	环氧地坪做完，省发改委项目核准完成	部分设备安装
108	开达智能高压防水母线系统生产	安徽开达电力科技有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地40亩，总建筑面积1.4万m <sup>2</sup> ，建设厂房2栋、办公楼2栋，购置先进、高效的生产加工及检验检测设备154台（套），形成年产密集型母线槽8万m <sup>2</sup> 、电缆桥架14万m <sup>2</sup> ，高低压柜0.15万套的生产规模。	续建	16000	5000	11000	2021年12月全面投产	2020年12月部分投产	已完成	1#厂房内部装修基本完成	设备已安装，部分投产
109	鼎晟新能源汽车电机核心配件及内饰件项目	安徽鼎晟塑胶科技有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地37亩，总建筑面积14216m <sup>2</sup> ，建设厂房3栋、办公楼2栋，购置注塑机、注塑模具等主要生产、检验检测、公用辅助设备266台，形成完整的新能源汽车、家电电机配件生产体系，形成年产电机注塑转子300万套、电机注塑定子160万套、汽车配件及家电配件2500万只的生产能力。	续建	15000	5500	9500	2021年12月全面投产	2020年12月部分投产	已完成	主体完工，部分投产	部分设备安装

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
110	丛林机械生产项目	安徽丛林智能机械制造有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地35亩，总建筑面积3万m <sup>2</sup> ，新建厂房2栋、综合研发楼1栋，购置激光切割机、冲压自动线、焊接机器人、数控车床、加工中心等先进高效的生产、加工及检验、检测设备共计75台（套），主要生产军用设备零部件及大型车辆模具装备，可形成年产汽车零部件6.5万件，家电配件200万件，界域监控6000件的生产规模。	续建	20000	5000	15000	2021年3月		已完成	厂房建设基本结束，厂房玻璃安装中，门卫室建设中。	未安装
111	巨电星玛新能源项目	安徽星玛新能源有限公司	租赁产投产业园厂房1栋，建筑面积3.7万m <sup>2</sup> ，建设4GWH自动化电芯生产线，实现电芯到模组pack的产业链通好，建成相应配套的电芯生产车间，主要产品包括48/60/72V电摩电池系列、48V通讯基站备用电源、12/24V启动电源、太阳能路灯等，建设4GWH自动化电芯生产线，实现电芯到模组pack的产业链通好，建成相应配套的电芯生产车间，形成年产4GWH电芯的生产能力。	续建	27500	15500	12000	2022年10月全面投产	2020年4月部分投产	租赁厂房	1号楼装修已完成80%，1条生产线已安装调试，生产中	部分设备安装
112	海力电器风道产品配套	安徽海润模塑科技有限责任公司	华夏幸福产业新城项目，占地30亩，新建生产车间及附属用房22854m <sup>2</sup> ，建设电器风道产品生产线，购置马达生产线、注塑机、车床、铣床、磨床等设备120台，实现年产电器产品300万套的生产规模。	续建	15000	8000	7000	2021年4月		已完成	内部装修	未安装
113	三本新型模块化结构件	安徽三本机械有限公司	华夏幸福产业新城项目，占地35亩，总建筑面积1.89万m <sup>2</sup> ，购置各类冲压自动线等先进高效设备15台（套），形成年产空调配件60万套、冰箱配件24万套、汽车零部件6万套的生产能力。	续建	16000	7000	9000	2021年2月部分投产，2021年12月全面投产		已完成	厂房已竣工，基础道路施工	设备安装，部分投产
114	夏星年产20万吨速冻肉制品深加工项目	安徽夏星食品有限公司	占地200亩，分两期建设，一期建设速冻调理肉制品、西式肉制品、酱卤制品、腌腊制品、调味品生产车间3幢、冷库4幢及员工住宿楼1幢，垃圾处理室1幢，污水处理室1幢，动力中心2座；二期建设住宿楼1幢、办公室楼1幢、生产车间1幢，购置速冻调理肉制品、西式肉制品、餐饮食材、中式料理包生产线成套设备5条。一期达产后可年产10万吨速冻肉，二期达产后可年产10万吨速冻肉，全部达产后，可实现年销售收入20亿元，利税1.8亿元。	续建	60000	22000	10000	2021年4月		已完成	主体工程接近尾声，部分设备正在安装	部分设备安装
115	田禾包装制品	安徽田禾包装科技有限公司	一期租赁卓志建筑厂房2000m <sup>2</sup> ；二期新增地30亩，总建筑面积1.9万m <sup>2</sup> ，建设5幢厂房、1幢办公楼，新上PE袋生产线2条、复合袋生产线2条，主要生产食品塑料包装袋，达产后预计年产值3000万元。	续建	10000	5000	5000	新建厂房2021年6月	租赁厂房2020年3月	已完成	租赁厂房已投产，新建一幢办公楼、一幢厂房正在装修	租赁厂房已投产，新建厂房设备未安装

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
116	汇峰年产20万m <sup>2</sup> 件定制家具	安徽汇峰家具有限公司	占地20亩，总建筑面积1.6万m <sup>2</sup> ，建设2栋厂房、1栋办公楼，购置家具组装生产线3条，形成年产20万m <sup>2</sup> 件定制家具的生产能力。	续建	6000	6000	1000	2021年5月		已完成	一幢厂房正在装修	未安装
117	恒昕年产30万件儿童用品和木制家具项目	安徽恒昕儿童用品有限公司	占地26亩，总建筑面积2.3万m <sup>2</sup> ，建设3栋厂房，1幢综合楼，购置自动化生产设备近100台套，形成年产30万件儿童用品和木制家具的生产能力。	续建	10000	4000	6000	2021年6月		已完成	3幢厂房正在建设中	未安装
118	宏路轻工电子	安徽宏路轻工科技有限公司	占地100亩，建设4幢厂房、1幢宿舍，新上脉冲电弧系列产品生产线4条及其配套设施，以及新建磁悬浮剃须刀及配套生产线，主要生产高端剃须刀、脉冲电弧火机等电子产品，建成后可年产1000万台电子产品，预计年产值超3亿元。	续建	20000	10000	10000	2021年10月		已完成	4幢厂房正在建设中	未安装
119	江润特种汽车升级改造	安徽江润汽车科技有限责任公司	占地50亩，建设5幢厂房、2幢综合办公楼、4幢职工宿舍楼。购置生产设备111台（套），生产工程专用车、改装车、自卸改装车等专用车车厢、混凝土搅拌罐、随车吊车等产品，达产后预计年产值2亿元。	续建	17000	4000	13000	2021年6月		已完成	基础开挖	未安装
120	安徽捷步新能源配件加工生产项目	安徽捷步工业有限公司	占地126亩，建筑面积6.2万m <sup>2</sup> ，建设厂房4栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋，购置全自动金属板材剪切落料线、全自动精密冲压生产线、精密注塑件生产线、钣金模生产线、注塑模生产线、冲床、数控加工中心、电焊机等加工设备，主要生产家电、汽车行业全套结构件，形成年产汽车产品零部件2000万件、液晶显示零部件1000万件、家电配件600万件的生产能力，预计可实现年产值10亿元。	续建	50000	20000	30000	2021年5月		已完成	厂房主体已完成，道排正在建设	未安装
121	安徽启越智能科技有限公司产业园项目	安徽省启越智能科技有限公司	占地面积50.78亩，总建筑面积4.4万m <sup>2</sup> ，建设行政办公、生产制造两个分区，引进夜视产品生产线4条和临床医疗POCT系列产品生产线机器配套设施，形成年产200万台夜视系列产品和20万台医疗临床快速诊断项目POCT系列产品的生产能力。	续建	10000	5000	5000	2021年6月		已完成	1#2#厂房已封顶，2#厂房正在进行墙体砌筑；综合楼正在浇筑	未安装
122	强力新型建材项目	安徽强力新型建材有限公司	占地48亩，新建厂房及配套设施2.3万m <sup>2</sup> ，建设1幢生产车间、1幢污水循环车间、1幢原材料车间、1幢办公楼和1幢职工宿舍，新上国内领先的新型环保生产线3条，形成年产500万方混凝土的生产能力。	续建	16000	10000	6000	2021年3月		已完成	3幢厂房、1幢办公楼和1幢宿舍楼接近尾声，设备正在安装	安装中
123	万德标准化厂房	安徽万德新型建材有限公司	占地60亩，总建筑面积4万m <sup>2</sup> ，建设标准化工业厂房8栋，建成后主要供五金加工工业企业入驻，预计招商入驻企业40家。	续建	10000	5000	5000	2022年		已完成	新建1号，3号楼正在外墙真石漆施工，7号楼地下室工程即将完工	目前有意向入驻企业8家。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
124	恒康汽车功能和结构件项目	安徽恒康电子科技有限公司	华夏幸福产业新城项目，一期租赁南聚模具城厂房1栋、办公楼1栋，建筑面积11369.7m <sup>2</sup> ，购置注塑机等关键生产设备及辅助设备50台，二期拟征地36亩，达产后形成年产家用电器注塑功能配件300万件（套）的生产能力。	新建	15000	1000	14000	二期2021年12月	一期2020年12月投产	一期已投产，二期等待土地指标	一期已投产，二期等待土地指标	一期已投产，二期等待土地指标
125	卓研达新型电子及汽车零配件生产组装项目	卓研达科技(安徽)有限公司	占地30亩，新建标准化厂房3栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋，总建筑面积20500m <sup>2</sup> ，通过引进CNC加工及自动化智能设备，形成汽车零配件加工制造生产线，实现年产CNC铜铝加工件2000万件、硅橡胶制品5000万件。	新建	20000	1000	19000	2021年5月		桩基已完成，正负零工程进行中	未开始，待土建完成后进行厂房建设	未安装
126	新能源汽车动力电池正极材料项目	安徽锂享新能源科技有限公司	租赁产投产业园厂房2栋，建筑面积10949.22m <sup>2</sup> ，购置砂磨机、6列RHK辊道窑、粉碎机组、智能包装系统等设备26台及安装电池正极磷酸铁锂材料生产线，形成年产15000吨的磷酸铁锂电池正极材料的生产能力。	新建	30000	500	10000	2021年4月		租赁厂房	租赁厂房	部分设备安装中，部分设备购置中。
127	安徽南聚产业园二期标准化厂房项目	安徽南聚工业投资有限公司	占地244.3亩，新建普通多层厂房、高端多层厂房共18栋，总建筑面积23万m <sup>2</sup> ，计划引进电子加工及配套企业20家，全部入驻后年产值预计达到50亿元，新增就业岗位2000个。	新建	50000	1000	30000	2022年		桩基施工中	未开始，待土建完成后进行厂房建设	未安装
128	智能装备制造及新能源再利用基地项目	舒城兆邦科技发展有限公司	分两期建设，一期租赁南聚工业园标准化厂房1栋，建筑面积2万m <sup>2</sup> 。二期占地107.92亩，建设标准化厂房8栋、宿舍楼1栋、办公楼1栋，建筑面积7.4万m <sup>2</sup> ，购置80T-350T冲压设备100余台、全流程激光焊接产线3条、机器人40余台、精密加工机床20余台、大型激光切割设备3台、超声波去污线1条、智能电池包模组生产线8条，智能冰箱、洗碗机、干衣机生产组装产线6条。主要生产汽车零部件、生活电器、电子元件及配件、塑料件、五金件、智能变频模块，形成年产智能冰箱2万台、智能干衣机5万台、智能洗碗机1万台、钣金零部件1500万件、电池包成组2万台、二次电芯1000万只、汽车油泵40万台的生产能力。	新建	26000	1000	15000	二期计划2021年12月投产	一期租赁厂房2020年5月投产	一期租赁厂房，二期土地已平整完成	一期租赁厂房，二期待土建完成后进行厂房建设	一期租赁厂房已投产，二期未开始
129	电脑外壳、液晶电视外壳、五金背板及笔记本电脑配件生产项目	兴高胜(舒城)光电科技有限公司	分两期建设，一期租赁南聚工业园厂房2栋，建筑面积3万m <sup>2</sup> ；二期拟购买南聚二期厂房1栋，总建筑面积3万m <sup>2</sup> 。购置注塑机、冲床、攻牙机、铣床、切割机、喷粉机等设备，形成年产笔记本、电脑外壳500万套、液晶电视外壳500万套、液晶电视五金背板500万套、液晶电视前框100万套的生产能力。	新建	20000	500	10000	2021年4月		租赁厂房	一期租赁厂房，二期厂房尚未购买，待南聚二期建设完成再购买	部分设备已进场



序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
130	玻璃及复合材料生产项目	安徽胜利精密制造科技有限公司	利用现有厂房4万m <sup>2</sup> ，购置注塑机、冲床、测量仪等设备，从事3D玻璃（车载、笔电）的生产制造，形成年产车载、笔记本电脑用3D玻璃18万件，2.5D及2D玻璃120万件，车载显示盖板组件、手机后壳板600万件，手机膜片750万件，车载显示及手机用AR膜30万m <sup>2</sup> 的生产能力。	新建	16000	1000	15000	2021年6月		利用现有厂房，无需建设	利用现有厂房，无需建设	设备试生产中
131	胜源瓦楞纸板生产项目	舒城胜源纸品有限公司	占地80亩，新建厂房3.2万m <sup>2</sup> ，办公楼、宿舍楼约6000m <sup>2</sup> ；自主投资建设国际先进的2.8米台湾协旭和2.5米台湾协旭瓦楞纸板生产线各一条、全自动一步法制胶机一台、以及其他附属配套设备数台，建成投产后预计年产值3亿元。	新建	20000	1000	10000	2021年10月		已完成	基础开挖，基础承台建设中	未安装
132	叶华纸制品包装项目	山东叶华纸制品包装有限公司	占地30亩，新建工业厂房和办公楼各一栋共计1.8万m <sup>2</sup> ，自主投资上海鼎龙全自动高速纸箱生产流水线两条、台湾壹盛全自动流水裱糊机和上海旭恒1650平压平全自动模切机各1台，以及其他附属配套设备数台，建成投产后预计年产值1.5亿元。	新建	10000	500	5000	2021年10月		已完成	基础开挖，厂房建设至基础梁	未安装
133	亿峰包装项目	安徽亿峰包装科技有限公司	占地30亩，新建工业厂房和办公楼3栋共计1.5万m <sup>2</sup> ，自主投资广东东方精工高速水性油墨印刷机和德国海德堡胶印机各一台，DL-MW全自动纸箱纸盒平压模切机一台，以及其他附属配套设备数台，建成投产后预计年产值1.5亿元	新建	10000	500	5000	2021年10月		已完成	基础开挖，1栋3栋正负零。2栋暂未开挖	未安装
五	金安区（20个）				1787791	347200	289600					
134	安徽应流航空发动机制造产业园	安徽应流航空科技有限公司	新增地项目，规划占地1600亩，总建筑面积38.8万m <sup>2</sup> ，主要建设生产厂房、研发车间、生活服务用房等，购置五轴联动叶片高速铣加工机、双面车数控机床等设备1260台（套），形成年产5000台小型航空发动机的生产能力。	续建	405000	150000	50000	2021年5月		土建已完成，正在建设厂房。	主体厂房及相关配套基本建成。	部分设备正在安装。
135	上达柔性集成电路封装基板COF生产	安徽上达电子科技有限公司	新增地项目，占地99.9亩，总建筑面积64622.29m <sup>2</sup> ，主要建设四层综合楼1栋、两层生产厂房1栋、一层固废站1栋、一层甲类库1栋、一层丙类库1栋、两层综合动力站1栋及相关配套设施，购置国内外柔性集成电路封装基板生产设备，建成后形成单面卷带COF基板15KK/月，双面卷带COF基板15KK/月的生产规模。	续建	200000	50000	50000	2021年12月		土建已完成，正在建设厂房。	1#生产车间、1#宿舍楼、综合研发楼基本建成，动力站、2#生产车间基础施工即将完成。	厂房未建好，暂未安装设备。
136	艾科新材料及装备智造科创园	安徽艾科智能科技有限公司	新增地项目，占地363亩，其中一期占地108.3亩，主要建设厂房、仓库、研发楼、办公楼等，主要从事电子面单，空白模切，高档标签，智能包装，RFID物联智能标签研发及生产，以及相关配套产业链项目的全产业链覆盖，将来计划与裕安诺欣科技组团上市。	续建	100000	13000	20000	2021年12月		一期土建已完成，正在建设厂房。	3栋厂房已基本建成。	内部正在装潢，计划春节后安装设备。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
137	人和智能制造及工业自动化配套设备生产	安徽人和智能制造有限公司	新增地项目，占地184亩，总建筑面积约13万m <sup>2</sup> ，分期建设。拟购置龙门加工中心4台套、合资品牌普通加工中心510台、智能化生产线1条、进口设备60台套、数控车床100台套、检测设备2套，以及通信网络、监控等信息化设备等。项目建成投产后，主要生产加固计算机、自动化设备、航天测控系统信息设备、密码柜、精密机械加工等产品和设备，年产能加固计算机3000套以上，自动化设备200套以上，航天测控系统信息设备300套以上，密码柜5000套以上，精密机械加工10万件以上。	续建	72000	40000	20000	2021年4月		土建已完成。	1栋厂房已基本建成。	正计划安装设备。
138	众雁车用高精度应用材料生产	安徽众雁新材料科技有限公司	新增地项目，占地19.8亩，总建筑面积1.35万m <sup>2</sup> ，主要从事塑料原料、塑胶产品的研发、生产加工等。建成后形成年产塑料粒子1万吨、汽车注塑件200万件的生产能力。	续建	13000	9000	4000	2021年4月		土建已完成。	1#厂房正在建设，2#厂房钢结构主体完成。	厂房未建好，暂未安装设备。
139	金泰新型光学眼镜生产基地建设	六安市金泰光学眼镜有限公司	新增地项目，项目占50亩，建设办公楼、研发展示中心、生产车间、仓库等，购置占焊机、钻床、电脑切割机、电脑切片机等生产设备，主要生产光学眼镜、太阳眼镜。预计年产光学眼镜150万副、太阳眼镜300万副。	续建	10000	8000	2000	2021年4月		土建已完成。	三栋厂房已建成。	正在安装设备。
140	仅上包装年产3000台套包装机及生产线项目	安徽仅上智能机械有限公司	新增地项目，占地21亩，位于精密产业园，主要建设研发车间、加工车间、仓库及配套设施，购置折弯机、切割中心等各类加工设备，形成年产3000台包装机生产能力。	续建	10000	9000	1000	2020年12月		土建已完成。	厂房已建成。	正在安装设备。
141	金翅鸟纺织品生产建设	安徽金翅鸟实业发展有限公司	新增地项目，占地40亩，总建筑面积25.8万m <sup>2</sup> ，主要建设厂房、综合楼、门卫室及配电室，配套建设厂区道路、停车位等附属工程，购置高端织布机等相关生产设备，从事面料加工和服装生产。	续建	10000	9000	1000	2021年3月		土建已完成。	2号、3号厂房已建成，5号单层厂房即将完工。	厂房未建好，暂未安装设备。
142	中久润滑油二期项目	安徽中久润滑油有限公司	新增地项目，新增地20亩（企业全部占地45亩），总建筑面积1.34万m <sup>2</sup> ，主要建设预处理车间、清洗车间、精制车间、油泥处理车间、乳化液处理车间、残渣焚烧车间、仓库及办公设施等，继续从事废油综合回收利用。	续建	10000	4000	6000	2021年2月		土建已完成。	正在建设厂房。	厂房未建好，暂未安装设备。
143	滚动轴承年产100万套轴承及2000万粒滚动体项目	六安滚动轴承有限公司	新增地项目，新增地80亩（企业全部占地215亩），新建5栋厂房2.6万m <sup>2</sup> ，办公楼0.5万m <sup>2</sup> ，配套厂区道路、环保设施等。从事各类滚动轴承的生产加工销售，预计年产值5000万元以上。	续建	15000	9000	6000	2021年5月		土建已完成。	2栋钢结构厂房、办公楼主体即将建成。	厂房未建好，暂未安装设备。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
144	韵通年产5万吨塑料给排水管材生产	安徽韵通塑业科技有限公司	新增地项目，占地80亩，主要建设PE给水管、燃气管、电力护套管生产厂房、研发楼、办公楼及配套设施，从事PE、PRC等各类管材生产加工销售，预计建成后年产值1亿元以上。	续建	16000	9000	7000	2021年5月		土建已完成。	1#厂房、3#厂房屋主体基本建成。	厂房未建好，暂未安装设备。
145	六安兆瓦级氢能综合利用站科技示范工程	国网安徽省电力公司六安供电公司	新增地项目，占地5亩，属电网为明天氢能综合配套项目。新建1座1MW氢储能电站，包括电解水制氢装置、燃料电池电堆组、空气供应系统、冷却塔、电气及控制系统，以及上述内容对应的土壤、给排水系统、采暖、通风、消防等部分。	新建	6091	2700	3400	2021年6月		土建已完成。	正在建设电站厂房。	厂房未建好，暂未安装设备。
146	泰慕士智能针织产业园新建项目	六安泰慕士智能针织有限公司	新增地项目，占地180亩，总建筑面积11.3万m <sup>2</sup> ，建设车间、仓库、办公楼、职工宿舍等，并购置相关生产设备从事高端面料生产，预计建成后年产值突破5亿元。	续建	50000	3000	25000	2021年12月		正在平整土地。	暂未开始厂房建设。	厂房未建好，暂未安装设备。
147	安徽铭宇智能销售机生产项目	安徽铭宇智能科技有限公司	新增地项目，占地20亩。建设综合楼4500平方的五层楼、厂房14000平方。购置无人焊接机器人、机床、冲床、注塑机以及相关附属设备进行加工生产。	续建	10000	3000	7000	2021年12月		正在平整土地。	暂未开始厂房建设。	厂房未建好，暂未安装设备。
148	国动安徽六安5G新基建装备产业基地项目	国动网络通信集团有限公司	新增地项目，占地213亩，投资80亿元，主要为5G大数据产业基地，总建筑面积约20万m <sup>2</sup> ，主要建设15000个6kW机柜规模的高等级智慧云计算基地、大数据研发中心等。	续建	800000	5000	50000	2022年6月		正在平整土地。	暂未开始厂房建设。	厂房未建好，暂未安装设备。
149	可降解秸秆餐具生产项目	安徽铭沐电力科技有限公司	盘活收购类项目，占地20亩，位于精密制造产业园，主要建设智能科技产品研发楼、生产车间、办公楼及相关配套设施，从事可降解秸秆餐盒等包装盒生产。	续建	10000	2000	8000	2021年4月		土建已完成。	正在修整厂房，以便于安装生产线。	预计春节后安装设备。
150	金泰高效电动机生产及机械传动、制造项目	六安金泰电机有限公司	新增地项目，占地15亩，建设1栋厂房5035m <sup>2</sup> ，1栋办公楼1215m <sup>2</sup> ，及其它配套工程，项目建成投产后，可实现年产10000台电动机及年生产电机9000万元的产量。	续建	10000	3000	7000	2021年5月		土建已完成。	厂房基础已完成，正在浇筑基础。	厂房未建好，暂未安装设备。
151	年产1000km防火耐火电缆及2000台配电设备自动化生产线项目	安徽金蓝焰电缆有限公司	新增地项目，占地40亩，总建筑面积25036m <sup>2</sup> ，共建设两栋综合生产厂房（1号生产厂房10229m <sup>2</sup> ，2号生产厂房9711m <sup>2</sup> ），一栋综合楼2548m <sup>2</sup> 。主要从事防火耐火电缆及配电设备生产与销售。	续建	10000	3500	6500	2021年5月		土建已完成。	综合楼基础完成、2号厂D轴，G轴，L轴，1轴，承台完成，A轴部分承台施工完成	厂房未建好，暂未安装设备。
152	六安丰科机械制造有限公司汽车零部件加工二期项目	六安丰科机械制造有限公司	新增地项目，占地55亩，总建筑面积38338.4m <sup>2</sup> ，其中两栋车间建筑面积为29568m <sup>2</sup> ，办公楼建筑面积为4672.4m <sup>2</sup> ；职工宿舍楼建筑面积4077m <sup>2</sup> ；传达室建筑面积21m <sup>2</sup> ；配套水电、消防、环保、道路、停车场、绿化等辅助工程，并购置数控加工中心、数控机床、行车、叉车等相关加工设备和检测设备。	续建	15700	10000	5700	2021年4月		土建已完成。	两栋厂房主体框架已建成。	厂房未建好，暂未安装设备。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
153	六安朗新智造有限公司朗新智造产业中心项目	六安朗新智造有限公司	盘活收购类项目，占地65亩，总建筑面积42810m <sup>2</sup> ，其中厂房（单层）9100m <sup>2</sup> ，车间（多层）28700m <sup>2</sup> ，综合楼（三层）1650m <sup>2</sup> ，宿舍楼（七层）3360m <sup>2</sup> ，并建设供电、给排水、消防、道路、绿化等公用配套设施。	续建	15000	5000	10000	2021年10月		土建已完成。	一栋综合楼已建成，两栋厂房正在浇筑基础。	厂房未建好，暂未安装设备。
六	裕安区（26个）				493800	114542.56	160100					
154	普尔德年产3万吨一次性水刺布项目	安徽普尔德医疗科技有限公司	新增地项目，占地55亩，项目规划总建筑面积65401m <sup>2</sup> ，包括厂房、仓库、灭菌中心、办公楼、配电房、宿舍、办公楼、职工食堂等建筑、购置德国进口水刺无纺布生产线3条、年产3000吨熔喷布生产线1条，购置生产研发设备、试验设备、灭菌设备若干台。全面投产后可年产3万吨水刺布，产值可达到4亿元。	续建	100000	21300	30000	2021年12月		已完成土地平整	一栋厂房已完成主体建设，防爆车间正在装修。	设备已购买，未进场
155	年产10万套智能驾驶前视摄像系统装置	安徽智驾汽车科技有限公司	租赁产业园厂房3000m <sup>2</sup> ，购置自动化组装生产线，建设汽车行驶综合处理中心和智能驾驶摄像头组装生产线。达产后预计年产值5000万元。	续建	10000	3000	7000	2021年5月	2021年2月	租赁产业园厂房	租赁产业园厂房	设备已购买，部分设备已进场，已试生产
156	富美医疗扩大在生产医疗耗材项目	安徽富美医疗科技有限公司	先期租赁产业园厂房存放设备生产，同时在企业自有土地上，扩建一栋10000m <sup>2</sup> 厂房，购置生产研发设备、灭菌设备等，生产防护服及心脏支架等医疗耗材，预计年新增产能8000万元。	续建	10000	5500	4500	2021年4月		已完成	扩建一栋10000m <sup>2</sup> 厂房，厂房主体框架已完成，计划进行墙体、地面和内部装修。	设备已购买
157	智梭L4级无人驾驶物流车一期项目	安徽智梭无人车有限公司	租赁高新技术创业园厂房（10800m <sup>2</sup> ），购置自动化生产线、生产无人车底盘、试生产运营RCone无人车，商业运营后预计可实现产值1亿元。	续建	52300	3000	6000	2021年2月	2021年2月	租赁创业园厂房	租赁创业园厂房	设备已购置一条自动化产线，已安装，已完成试生产
158	安徽大别山中药饮片有限公司年产5000吨中药饮片项目	安徽大别山中药饮片有限公司	新增地项目，征地50亩，新建厂房、仓储、办公，检化验服务配套建筑；拟购置安装中药饮片生产线两条、研发中心生产线一条，颗粒制剂及中药提取生产线两条，全面投产后可年产5000吨中药饮片。	续建	15800	3200	10000	2021年11月		已完成土地平整	一栋厂房已完成主体建设，剩余厂房完成地基建设。	设备已购买，未进场。
159	六安市生活垃圾焚烧发电项目二期工程	六安三峰电厂有限公司	利用原有厂房技术改造，建设2条日处理600T生活垃圾的焚烧线，配套一条日处理600T的渗滤液处理系统，配备25MW的发电机组。项目核准投资额63,951万元，工程一次规划设计，分步实施，根据项目服务范围垃圾量实际情况，先期建一条600t/d垃圾焚烧生产线及配套烟气处理系统，配备1×15MW汽轮发电机组，配套建设400t/d渗滤液处理站。	续建	37200	22000	15200	2021年10月		厂房改造类	厂房已完成主体建设，待审核验收。	设备已购买，未进场

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
160	隆晟储能型聚合物动力锂离子电池生产项目	安徽隆晟新能源科技有限公司	租赁产业园厂房1万m <sup>2</sup> ，采购正负极搅拌机、正负极涂布机、正负极对辊机、正负极连续分条机、正负极制片机等设备约200台（套），投入储能型锂电池生产线一条，日产能为30万Ah。	续建	12000	3800	8200	2021年3月		租赁产业园厂房	租赁产业园厂房	设备正在安装调试中
161	国泰铝业三期项目	安徽国泰铝业有限公司	新增地项目，规划占地150亩，计划新建厂房一栋，约1万m <sup>2</sup> ，新投入6条智能自动化生产线，建成后生产铝型材，年增1万吨铝型材，预计新增产值1700万元。	续建	8000	3000	5000	2021年4月		正在施工	目前已经完成规划，尚未开始建设。	已订购设备
162	盛华中小企业科技产业园	六安裕民油脂有限公司	利用原裕民油脂土地（50亩）和厂房，同时新建工业厂房、宿舍楼、综合楼等共约7.67万m <sup>2</sup> 。项目建成后，打造科技孵化器、众创空间类产业园区平台。	续建	10000	1000	9000	2021年12月		已完成土地平整	两栋厂房已建成。	中小产业园区，设备待企业入驻后入驻企业自行购置。
163	裕兴小微创业园	安徽裕兴小微创业园开发有限公司	将原亚路通车业地块（占地100亩），改造为以高端家居、电子配件及轻工纺织加工为主要功能的创业园，总建筑面积165840m <sup>2</sup> ，厂房以5层厂房为主，另有9-10层的综合楼和宿舍楼。净用地面积67036m <sup>2</sup> ，计容建筑面积165840m <sup>2</sup> 。	续建	50000	2100	6000	2021年11月		已完成土地平整	已完成一栋厂房建设。	中小产业园区，设备待企业入驻后入驻企业自行购置。
164	中国城南标识产业园	安徽聚昌产业园管理有限公司	新增地项目，占地186亩，分三期建设，建设生产车间、办公及生活配套用房计12.1万m <sup>2</sup> ，打造以产业园为平台，以标识牌制造为核心，通过互联网渠道逐步形成以标识研发、设计、贸易培训、原材料销售、高端商务生活配套等为一体的大型综合标识产业园区，一期预计实现营业收入5-8亿元。	续建	37500	7732.56	8000	一期预计2021年5月投产		一期104亩已完成	目前完成9幢厂房封顶，5幢厂房基础完成	设备尚未进场
165	中钢联特种金属复合材料二期建设	安徽中钢联新材料有限公司	新增地项目，占地70亩，新建钢结构厂房、办公楼等建筑物共约2.758万m <sup>2</sup> ，新购置数控高强度矫平机、压力机等设备约25台套，建成6条高新金属复合材料生产线，同时配套建设辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等设施。项目建成后，可实现年产8万吨金属复合材料的生产规模。	续建	15000	2100	3000	1号车间2021年5月		厂房基础浇筑完成，部分待撤模，土方回填完成90%。	待土建工程结束后钢结构进场后施工。	设备已订购。
166	兰蒺生物医药科技石斛深加工	安徽兰蒺生物医药科技有限公司	新增地项目，占地面积约50亩，新建厂房、办公综合楼等共约2万m <sup>2</sup> ，购置安装石斛加工、提取等设备共约60台（套），修建厂区道路、配套雨水管网、绿化、亮化等工程，建成石斛口服液生产线2条。投产后年创产值2亿元以上，实现税收500万元以上。	续建	8000	3200	500	2021年7月全面投产	2020年12月部分投产	基础完工	2号厂房待装修。综合楼精装修。	1号厂房石斛口服液、石斛粉生产线已投产。实验室设备安装中。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
167	特弗顺年产7000套智能公交设备	安徽特弗顺智能科技有限公司	收购胜庆木业公司50亩土地及部分厂房，同时新建建筑共2万m <sup>2</sup> ，包括厂房、综合楼、宿舍楼等生产生活设施，新购置智能化工厂、机器人生产（线）四套等设备，建成生产线5条，从事智能交通科技与市政公用基础设施智能制造。建成投产后年产7000套智能公交设备生产能力，年创产值约2亿人民币，年入库综合税收1000万元以上。	续建	10000	7000	3000	2021年10月全面投产	2019年12月部分投产	新建部分暂未开工	收购厂房购置款已全部付清，正在办理产权过户手续。1#厂房翻建准备施工。	新购置激光切割机生产设备。
168	兰迪玻璃年产20万平方米钢化真空玻璃项目	安徽兰迪节能玻璃有限公司	在企业原土地上（共占地126亩）建设二期钢化真空玻璃生产项目，新建厂房、办公楼等建筑物2.7万m <sup>2</sup> ，新购置防火玻璃门窗生产线、连续真空玻璃生产线等设备约30台套，建成防火玻璃门窗生产线、规模化自动化的钢化真空玻璃生产线。项目达产后可年产钢化真空玻璃20万m <sup>2</sup> ，实现年销售收入1.5亿元左右，年入库综合税收300万元以上。	续建	15000	3500	3500	2021年3月		基础完工。	厂房装修基本完工，正在进行消防验收及厂区外面道路修整。	系统化防火玻璃门窗生产线设备已订购。
169	德正堂药业植物发酵制品及复合配料、植物口服液、一类医疗器械生产建设项目	安徽德正堂药业有限公司	新增地项目，征地151.5亩，新建生产配套建筑总面积7.6万平米，其中生产车间为6.5万m <sup>2</sup> 、行政综合楼、研发中心、职工餐厅及宿舍等建筑；新上植物发酵制品、一类医疗器械、植物护肤品和植物彩妆、保健食品、植物洗涤用品等产品研发与生产线，购置高科技生产、研发设备约200台（套）。建成投产后可年生产3000万吨产品，产值5亿元，利税5000万元。	续建	20000	8300	5000	2021年12月全面投产	2019年12月部分投产	4#5#厂房整体基础已完毕，钢结构准备入场。6#厂房已放线。	综合楼已装修完毕。博士后工作站正在进行内部装修，周边正在回填做绿化。	1号、2号厂房已建成投产。
170	建仓年产1000万件各类塑料制品	安徽建仓科技有限公司	新增地项目，占地29.99亩，征地新建标准化厂房、综合楼等建筑共约2万m <sup>2</sup> ，新购置吹塑机、注塑机、灌装生产线等生产设备约60台（套），建成10条塑料制品生产线、2条灌装生产线。建成投产后可形成年产各类塑料瓶、汽车配件等塑料制品1000万件的生产能力，年创产值1亿元以上，实现税收300万元以上。	续建	5000	700	1000	2021年3月	2021年2月	3#厂房位置土建完工。厂区主通道硬化中，形象墙、门卫室正在施工。	3#厂房主体结构已完工，围护结构正在施工中。	设备已安装完成，已试产。
171	机动车尾气处理液、加注机及吹塑	安徽平桥联合环保科技有限公司	收购华浩机电80亩土地，新建厂房共约3万m <sup>2</sup> ，新购置上料机、全自动电脑灌装线、包装机、组装流水平台等生产设备约160台（套），建成机动车尾气处理液生产线4条、加注机组装生产线4条、吹塑生产线2条、柴油清净剂灌装生产线2条、玻璃水生产线2条。年可加工15万吨柴油尾气处理液、6000台加注机、100万件塑料制品、5000吨柴油清洁剂、2万吨玻璃水。建成投产后可实现年创产值3亿元以上，年入库综合税收2000万元以上。	续建	20000	2500	3500	2021年1月	2021年2月	收购项目。厂区道路、绿化、南侧大门雕塑已完工。	1号厂房翻建完成；2号、3号厂房环氧地坪已完工。门卫室装修中。规划图设计方案小规会通过。	1号厂房储罐、生产线设备已安装调试完成，已试产。

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
172	安重精密机床年产700台套数控冲床	安徽安重精密机床有限公司	新增地项目，占地54亩，新建标准化厂房、综合楼等建筑共约2万m <sup>2</sup> ，新购置数控镗床、数控曲轴磨、数控龙门铣、加工中心、数控车床、普通车床、转床、铣床等设备约55台（套），从事数控冲床的生产和研发。建成投产后可形成年产数控冲床700台套的生产能力，年创产值2亿元以上，实现税收1000万元以上。	续建	10000	1000	2000	1号厂房 2021年6月		管桩分部已验收，承台基础正在施工，围墙完工，门卫室、变压器房施工中。	待钢结构进场进行主体施工。	设备订购中。
173	高端水利机械产业化项目(恒源三期)	安徽省六安恒源机械有限公司	在企业原有土地上（占地237亩）新建框架式研发设计大楼6700m <sup>2</sup> ，专家楼及接待中心5460m <sup>2</sup> ，新建钢结构数字化车间1.54万m <sup>2</sup> ，新增生产、研发、检测设备20台套。项目建成后可形成年产150台（套）清污机、200台（套）启闭机产业化生产能力，实现新增销售收入14500万元，税金1790万元。	新建	8000	210	2000	2021年10月		主道路、南侧大门施工，厂房基础开挖。	钢结构预付款已支付210万元。待土建工程结束后施工。	设备订购中。
174	成信年产2万套金属模具及5000吨挤压新材	六安成信金属科技有限公司	新增地项目，占地45.8亩，新建标准化钢构厂房、办公楼等建筑物共约2万m <sup>2</sup> ，新购置锯床、钻床、铣床、车床、加工中心、磨床、电火花、线切割、慢走丝、雕铣机、穿孔机、淬火炉、回火炉等设备共约70台（套），挤压型材生产线2条。建成投产后可形成年产金属模具2万套、挤压型材5000吨的生产能力，年创产值1.2亿元以上，实现税收300万元以上。	新建	5000	200	4800	2021年6月		基础开挖、桩基施工。	未进行	设备订购中。
175	年产20万米电缆生产线技术改造项	安徽皖翔电力设备有限公司	在企业现有土地上新建两栋厂房，总计3500m <sup>2</sup> 。配套相关设备进行智能化升级改造，购置3条电缆生产线，项目投产后可年产20万米电缆。	续建	7000	6000	1000	2021年1月		已完成	一栋厂房主体框架已完成建设。	设备正在购置
176	有机废气综合治理先进技术装备及产业化项目（中科新天地）	安徽国科环保设备制造有限公司	盘活宏鹏电机（占地55亩），总建筑面积约2.2万m <sup>2</sup> ，包含厂房、办公、研发等；购置激光机、电液同步数控折弯机、卷板机、下料机、喷漆房、叉车等生产设备12台（套）；管道烟尘浓度测试仪、气体压缩机、VOC在线分析仪、程控交换机、旋涡式气泵、紫外线辐射器、气相色谱仪等研发设备20台（套）。年产1000台产品，包含低温等离子体，管道，喷淋塔，混风箱，过滤器箱，活性炭箱等。项目投产后预计产值5000万。	新建	10000	2100	6000	2021年4月		已完成土地平整	已完成对一栋厂房的修缮，目前部分设备已进场。	设备已购买，未进场

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
177	六安万农亿嘉农业科技开发项目	六安万农亿嘉农业科技有限公司	盘活原朝晖机械公司。计划购置发酵机、翻堆机、包装机等。从事农业科技领域内的技术开发,农业加工行业。项目建成后计划从事农产品深加工,预计产值1500万元。	新建	5000	500	4500	2021年3月		收购项目。	收购原有厂房,不涉及新建	已预购
178	聚仓机械年产20万套金属制品项目	安徽省聚仓机械设备有限公司	盘活原华邦机电厂房。计划购置风管组合生产线、折弯机、法兰成型机等,计划从事空调配套金属制品加工。预计年产值2000万元。	新建	6000	600	5400	2021年5月		收购项目。	收购原有厂房,不涉及新建	已预购
179	电线、电缆生产加工基地项目	广东新珠江商贸有限公司	盘活原华涛电子厂房。计划从事包装材料、电工金具、电工器材的批发、电线、电缆制造。项目购置电线电缆挤出设备、PVC电缆膜生产设备、铜线分离机。建成后生产电线、电缆等产品,预计年产值2000万元。	新建	7000	1000	6000	2021年7月		收购项目。	收购原有厂房,不涉及新建	已预购
七	叶集区(6个)				83000	26100	54900					
180	年产3000万平方米重组装饰单板项目	六安乐晨木业有限公司	占地85亩,建设3栋厂房、1栋办公楼、1栋研发楼、2栋宿舍楼等,总建筑面积约34040m <sup>2</sup> ,新上冷压机、涂胶机、刨切机、烘干机等设备80余台(套),建成后年产重组装饰单板3000万m <sup>2</sup> 。	续建	15000	8000	7000	2021年6月		基础已完成	已建成2栋厂房,正在安装机械设备,剩余1栋厂房未开始施工;办公楼和研发楼正在安装钢结构;宿舍楼主体已完成,即将装修。	已安装约60%
181	六安市康强家居装饰纸生产项目	六安市康强装饰材料有限公司	占地80亩,建设6栋厂房、1栋办公楼等,总建筑面积约35000m <sup>2</sup> ,新上家居装饰纸生产线8条,建成后年产家居装饰纸5000吨。	续建	15000	7100	7900	2021年8月		基础已完成	5栋钢结构厂房钢结构主体已全部完成,正在安装附属设施、浇筑地坪等;1栋三层混凝土结构制胶车间已完成第一层。	未开始



序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
182	水性色浆及数码打印装饰纸项目	六安市巩邦印刷材料有限公司	占地25亩，建设3栋厂房、1栋办公楼等，总建筑面积约25000m <sup>2</sup> ，新上研磨机、双轴分散机、溶解釜、过滤机、水处理设备等50余台（套），建成后年产水性色浆5000吨、装饰纸500吨。	续建	10000	4200	5800	2021年8月		基础已完成	厂房已基本建成，地坪已浇筑，正在完善零星附属安装；办公楼主体已完成，正在填充砌体结构。	未开始
183	六安市冠特智慧家居生产项目	六安市冠特智慧家居有限公司	占地220亩，建设4栋厂房、1栋宿舍楼、一栋食堂、2栋仓库、1栋办公楼等，总建筑面积约87637m <sup>2</sup> ；其中，一期用地100亩，建设2栋厂房，2栋仓库，总建筑面积38506m <sup>2</sup> ，新上定制家居用品生产线4条。	续建	22000	5900	16100	2021年12月		基础已完成	未开始	未开始
184	年产18万m <sup>3</sup> 定向结构欧松板生产项目	六安市荣冠木业有限公司	新增地项目，占地60亩，建设4栋厂房、1栋办公楼等，总建筑面积约40000m <sup>2</sup> ，新上2条定向结构欧松板生产线，建成后年产定向结构欧松板18万立方米。	续建	15000	900	14100	2021年12月		已完成3栋厂房桩基础施工，剩余1栋春节后施工	未开始	未开始
185	新型装饰材料项目	锦丞环保科技有限公司（六安）有限公司	新增地项目，占地30亩，建设3栋厂房，总建筑面积21870.5m <sup>2</sup> ，其中综合办公楼3973m <sup>2</sup> ，厂房、仓库建筑面积17897.5m <sup>2</sup> ，新上绿色环保石膏线、GRG及GRC新型装饰材料生产线，建成后年产石膏线20万平方、GRG6万平方、GRC2万平方。	新建	6000	0	4000	2022年3月		正在进行基础施工	未开始	未开始
八	市开发区（37个）				1566700	280700	369600					
186	豆制品深加工科技产业园项目	安徽人人福食品有限公司	新增地项目，占地100亩，建设面积8.5万m <sup>2</sup> ，建设通用厂房2栋、办公楼、门卫室、污水处理、检查中心、研发科技楼等，新建脱水系列豆制品、鲜活系列豆制品、大豆研究院、大豆文化体验中心、豆渣及浆水再利用基地。竣工投产后。预计年产值不少于4亿元，年纳税不少于600万元。	续建	30000	9000	10000	2021年6月	2020年10月试生产	已完成	2栋厂房已建成，仓库装修完成，道路沥青完成，附属设施完成，进入竣工阶段。	1栋厂房设备已进入，试生产状态
187	年产3500台工业机器人项目	安徽中威达工业机器人有限公司	盘活僵尸企业，占地70亩。拟新建厂房2栋、办公研发楼、仓储堆放及相关配套设施。新建工业机器人生产线8条，购置数控机床、数控跟踪仪等设备90余台，可实现3500台工业整机机器人的生产能力，年产值达4亿元，年利润5000万元。	续建	30000	13000	17000	2021年6月	2020年9月部分投产	已完成	原厂房已全面开工生产；新建3500平方米厂房已完成验收在调试；新建9000平方米的厂房正在审图。	部分设备已投产

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
188	中药饮片加工及皖西道地药材项目	安徽新正药业有限公司	新增地项目，占地96.7亩，新建中药饮片车间2栋、仓储物流中心、综合楼等。拟建设中药材深加工生产线2条，购置中药材加工生产线2条。竣工投产后，预计实现年产值达5亿元，年税收不少于1500万元。	续建	30000	9000	15000	2021年12月		已完成	一期2020年6月30日前工程竣工；二期综合仓库和钢结构加工车已完工，正在进行内部装修施工。	设备未进场
189	名家汇科技产业园项目	六安名家汇光电科技有限公司	新增地项目,占地72.2亩,新建总部和研发中心、小型生产研发车间、产品检测检验及展示中心等,拟建设全自动生产线8条,购置大型剪板机、锯床、钻床、进口激光切割机及设备60台(套)。竣工投产后,预计可实现年产值不少于5亿元,年纳税不少于3000万元。	续建	24000	11000	13000	2021年10月		已完成	共68套孵化器和小型研发中心、检验检测中心,其中60栋完成封顶。综合和研发中心已完成14层封顶。	设备未进场
190	巨鼎新型环保橡塑制品项目	安徽巨鼎高分子科技有限责任公司	新增地项目,项目占地27亩,拟建设2栋厂房8875m <sup>2</sup> ,办公楼一栋1980m <sup>2</sup> ,新建新型环保橡塑材料、橡塑制品、人造环保热塑性颗粒的生产线10条。购置挤出机、注塑机等设备60台,采用智能化生产工艺,形成年产热塑性弹性体1万吨的生产能力。竣工投产后,预计可实现年产值不少于2.5亿元,年纳税不少于500万元。	续建	15000	7000	5000	2021年10月	2020年9月部分投产	已完成	1栋厂房已建成投产,另1栋厂房钢架基本完成。	1号厂房相关设备到位并投入使用
191	环保高分子新材料项目	安徽金汤新材料科技有限公司	新增地项目,占地30亩,拟建设生产车间、包装车间、生产测试中心、原材料仓库、综合楼等。新建环保高分子新材料生产线5条,购置生产包装等设备20台(套)。竣工投产后,形成年产1万吨聚氨酯新材料的生产能力。	续建	12000	6000	4000	2021年5月		已完成	3号和6号厂房钢结构主体已封顶;2号和5号厂房即将封顶;1号办公楼已封顶;4号仓库做施工基础。	设备未进场
192	食品饮料自动化包装机械项目	安徽鑫展包装科技有限公司	新增地项目,占地28.8亩,新建生产车间2栋、仓库、综合楼等,购置食品饮料自动化包装机械设备生产线2条和数控车削。竣工投产后,采用自动化生产工艺,预计可实现年产值不少于1.2亿元,年纳税不少于300万元。	续建	11000	5000	6000	2021年10月		已完成	2栋厂房已建成,待验收。其他仓库、综合楼尚未启动。	设备未进场
193	富春网营物联(六安)智慧城市供应链项目	网营物联(六安)有限公司	新增地项目,占地380亩,新建8栋仓库,集电子商务、城市配送、网购展示、大数据与金融服务于一体的智慧城市供应链运营中心。竣工投产后,预计可实现年营业收入20亿元,年纳税额8000万元。	续建	100000	55000	20000	2021年5月		已完成	2#、5#库水电安装正在施工,4#库已可投入使用,1#、3#、8#库二层结构完成70%,综合楼进行内部安装施工。	设备未进场

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
194	轻商制冷设备生产基地项目	安徽富申商用冷链科技有限公司	租赁原美雅达厂房4栋1.8万m <sup>2</sup> ，拟建设商用冷链设备、商用饮料设备、医用冷冻/冷藏设备、商用跨餐热食设备等生产线6条，购置钣金加工、焊接加工等设备100多台（套），形成年近10万台（套）各类产品生产能力。建成投产后，预计可实现年销售额可达3亿元，年税收不低于1000万元。	续建	50000	8000	7000	2021年10月全面投产	2020年6月部分投产	已完成	1#、2#厂房已投产；4#厂房装修已完成。	设备陆续进场，小规模生产
195	恒大新能源汽车(一期标准化厂房建设项目)	恒大新能源汽车(安徽)有限公司	新增地项目，一期占地1370亩，主要建设4栋标准化厂房及技术中心、综合楼、材料库、维修中心、废料站、综合站房、运动场地、门卫室等其他配套设施和附属用房。	续建	600000	55000	30000	2021年12月		四周道路完成粗粒式沥青铺设；道路累计完成水稳700米；承台浇筑完成，冲压车间设备基础（冲压线地坑、试模压机）深基坑支护完成、冠梁施工完毕（养护）	一标段：总装车间钢结构吊装完成200吨，累计完成3200吨；二标段：承台浇筑完成93%；钢结构累计完成220吨	设备未进场
196	生产纺机、农机配件等项目	安徽兰翔纺机有限公司	新增项目用地125.5亩，建设一栋纺机厂房42000m <sup>2</sup> ，一栋机加工厂房15000m <sup>2</sup> ，一栋办公楼、一栋综合楼和一栋餐厅共计16000m <sup>2</sup> ，新建10条高端纺机和农机部件生产线。竣工投产后，预计可实现年产值不少于5亿元，年纳税不低于2000万元。	续建	20000	10000	10000	2021年6月		已完成	3号厂房1.5万m <sup>2</sup> 钢结构已完成吊装；2号厂房4.2万m <sup>2</sup> 钢结构主体完成。	3号厂房计划1月底前设备进场安装。2号厂房4月底设备进场
197	一期年产1200万超细纤维皮项目	安徽工匠超纤新材料有限公司	盘活威特合成革存量厂房和土地（占地110亩），拟扩建3栋厂房、新建3栋独立厂房，拟建设含浸、拉丝、纺丝等生产线7条，购置浓缩塔、精馏塔等设备4套，形成达到一期年产1200万超细纤维皮生产能力的规模，预计实现年产值3.5亿元，实现2000万的税收效益。	续建	20000	12000	8000	2021年11月全面投产	2020年5月部分投产	已完成	扩建3栋厂房，面积共19500m <sup>2</sup> ，其他厂房未动工	污水回收塔和循环装置已建设完成，正在安装调试设备。
198	二期年产1500万合成皮革项目	安徽工匠超纤新材料有限公司	盘活威特合成革存量厂房和土地（占地110亩），总建筑面积6万m <sup>2</sup> ，拟新建4栋车间，1栋综合楼及回收装置、废水处理等配套设施。拟建设干法线12条，购置废气回收塔12（台）套，形成二期年产1500万合成革生产能力的规模。	新建	50000	3000	3000	2021年11月		已完成	回收装置、废水处理等配套设施正在建设，预计4月底完成。其他未动工。	设备未进场

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
199	超级电容炭生产基地项目	安徽创宇新材料科技有限公司	租赁正峰日化1栋厂房（2万m <sup>2</sup> ），新建活性炭生产线10条，购置旋转窑、摇摆分筛机、蒸汽机、蒸汽发生器、破碎机、自动包装机等设备16台（套），投产后预计可实现年产电容炭1万吨，载体炭1.5万吨，改性炭2.5万吨的生产能力。	续建	30000	8000	10000	2021年6月		租赁厂房	租赁厂房	部分设备进场
200	智能化电力节能装备和新型特种电缆项目	安徽元东智能电力科技有限公司	新增地项目，占地50亩，新建3个厂房，拟建设新型智能化电力节能装备生产线6条，新型特种电缆生产线2条，年产50万台套智能化电力节能装备和200万米新型特种电缆。竣工投产后，预计可实现年销售收入不低于2.5亿元，年纳税总额不低于2000万元。	续建	30000	9000	10000	2021年11月		厂区道路及配套设施建设已基本完成。	宿舍楼、办公楼已建成封顶，正在开展外立面及内部装修；1#、2#、3#主体封顶，正在安装外立面	设备未进场
201	颈椎理疗及家纺用品智能科技产业园项目	六安曼翎智能科技有限公司	新增地项目，占地34亩，总建筑面积21878m <sup>2</sup> ，拟建设生产车间6栋、仓库和综合楼等。拟建设生产与销售颈椎理疗及家纺用品为一体的智能科技产业园，新建记忆棉生产线10条，购置自动记忆棉生产设备，竣工投产后，预计可形成年产1000万套颈椎理疗及家纺用品的生产能力。	续建	15000	2000	5000	2021年10月		已完成	6栋厂房基础已建好，其中2栋在建2层，预计2021年9月底建成。	设备未进场
202	年产100万套高档餐厨用具项目	安徽鑫茂源不锈钢制品股份有限公司	收购原华晨机械公司不动产，总建筑面积1万m <sup>2</sup> ，拟建设厂房3栋，购置德国进口冲压等设备50台（套），建设自动生产线3条。竣工投产后，预计可形成年产100万套高档餐厨设备的生产能力。	续建	12000	5000	5000	2021年10月		正在进行基础工程，框架结构基本完成	正在进行基础工程，3栋厂房框架结构基本完成。	设备未进场
203	高档宠物食品、宠物保健品生产项目	六安市臻天然宠物食品股份有限公司	租赁1栋厂房面积5000m <sup>2</sup> 及办公用房，拟建设高档宠物食品、保健品生产线两条，购置粉碎机、膨化机、烘干机等设备30台。投产后形成年产2万吨的高档宠物食品、保健品的生产能力。	续建	11500	4000	5000	2021年4月		租赁厂房	租赁厂房	部分设备进场，等待厂房验收
204	公路波形护栏安全设施生产	安徽瑞利达金属科技有限公司	新增地项目，占地38亩，新建综合楼1栋，厂房2栋，全自动喷塑生产线2套，二波成型生产线1套、三波成型生产线1套，污水处理站1座及剪板机、折弯机、冲床、运输车辆等设备。竣工投产后，可形成年产4万吨的生产能力。	续建	16000	7000	7000	2021年6月		已完成	2栋厂房、1栋综合楼在修缮和内部装修，门卫室正在施工。	设备未进场
205	年产350万米合成革及配套设施项目	安徽鹏盛高分子科技有限公司	租赁项目，建筑面积16000m <sup>2</sup> （含生产车间8000m <sup>2</sup> ，仓储用房8000m <sup>2</sup> ）。拟建合成革生产线2条，购置合成革干法生产线等设备26台（套）。竣工投产后，可形成年产350万米合成革的生产能力。	续建	10000	4000	6000	2021年12月全面投产	2020年12月	租赁厂房	租赁厂房	部分设备已安装，已经试生产
206	农产品冷链物流配送项目	安徽绿篮子物流有限公司	新增地项目，占地50亩，建设面积2万m <sup>2</sup> ，建设农产品冷链物流配送基地，购置冷藏货车、叉车、搬运车、垂直升降机、切菜机等设备70台（套），采用信息技术和自动化技术等物流运作手段，形成年产周转商品4万吨的生产能力。	续建	30000	5500	8000	2021年5月		已完成	1号厂房已建成，2号厂房土建完成，待验收。	设备未进场

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
207	真空绝热新材料项目	安徽国贸新能源有限公司	租赁美露达新建材有限公司2栋厂房，拟新增外墙保温高新建材生产线7条，购置高真空包装机（3台）、普通小真空包装机（3台）、无边中封装袋机（1台）、打孔热熔机（1台）、烘干线（1条）、粘接抹面生产线（1条）。采用芯材打孔、袋内表面与芯材表面热融等生产工艺，形成年产130万m <sup>2</sup> 真空板生产能力。	续建	10000	3500	5000	2021年3月		租赁厂房	租赁厂房	部分设备已到位
208	高端数控装备生产线技术改造项目	六安江淮永达机械制造有限公司	利用公司现有厂房，购置58台设备（其中进口设备2台），新增智能化仓库,建成后可年产校直机150台，多功能数控磨床50台。	续建	6000	1500	2500	2021年10月		已完成	智能化仓库已建成	18台设备进场
209	2#4#厂房综合楼扩建项目	六安青松无纺布有限公司	利用原场地扩建（企业占地30亩，未新增用地），总建筑面积5000m <sup>2</sup> ，拟建设2#、4#厂房、食堂、办公、宿舍楼，购置机械生产线一条，高端无纺布机械等设备约20台，预计年产值达1亿元。	续建	7000	2000	2000	2021年11月全面投产	2020年3月部分投产	已完成	4号厂房已建成。2号厂房正在拟定施工图纸。其他建筑物未启动建设。	设备未进场
210	年产20万吨钢结构项目	精工控股集团有限公司	利用原场地改扩建（企业占地346亩，未新增用地），包括轻钢车间2栋、重钢车间1栋、板材车间1栋、宿舍楼2栋、办公楼及科创中心4栋等。拟建设钢结构生产线6条，购置数控切割机、组立机、龙门焊等设备共约20台（套），形成年产20万吨钢结构的生产能力。	续建	100000	15000	40000	2021年10月		已完成	板材车间已封顶，轻钢厂房正在施工；三栋钢结构厂房基础已开挖。	设备未进场
211	安徽宜家汇科创产业园项目	安徽宜家汇信息科技有限公司	新增地项目，占地118亩，建设厂房3栋、研发、办公、产品展示、生活配套及科技中心，拟建设洗衣机生产线3条，购置洗衣机生产线、前工序生产设备、试验检测设备等设备共60台，全部建成投产后预计年纳税不低于1000万元。	续建	50000	3000	20000	2022年3月		已完成	2#轻钢厂房基础验收完成，梁柱吊装结束；1#轻钢厂房基础完成，待验收；3#轻钢厂房基础开挖中。	设备未进场
212	向天歌食品工业园项目	安徽慧海鹅业研发有限公司	新增地项目，占地70亩，总建筑面积32273m <sup>2</sup> ，拟建设4个厂房，建设肉鹅屠宰食品加工厂、熟食品加工厂、白鹅食品冷链物流中心、综合办公楼及附属配套设施，购置蒸发式冷凝器、压缩机、液压搬运车、空压机、升降机等设备2000多台（套）。	新建	50000	0	10000	2022年2月		正在开挖地基	厂房尚未建设	设备未进场

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
213	消防灭火器生产项目	安徽天盾消防可有限公司	租赁瑞利达公司一栋厂房6000（m²）。拟建设灭火器罐体制管生产线2条、三枪环缝焊机6组、12工位水压试验机1台、气密性试验机（8工位）1台、三流道链板输送线1条、自动压装底圈机1台、通过试除锈生产线1条、双孔烟雾处李器2台、500脉冲焊机18台、双工位灌装生产线2条、自动封箱、打包生产线2条、200T气动精密冲床1台、底圈滚茎、切边机1台、液压自动打码机1台，形成年产300万件3KG/4KG手提式灭火器的生产能力。	新建	12000	0	8000	2021年4月		租赁厂房	租赁厂房	部分设备进场
214	电动、液力叉车变矩器及内燃叉车变速箱总成生产项目	安徽天乐传动技术发展有限公司	租赁联东U谷20-2#厂房及办公楼2层（面积3500m²），拟建设电动、液力叉车变矩器及内燃叉车变速箱总成生产线2条，购置5台新设备。	续建	10000	1000	9000	计划2021年4月全面投产	2021年1月部分投产	租赁厂房	租赁厂房	部分设备进场
215	预拌砂浆生产项目	安徽成美新型建材有限公司	租赁原佳瑞东金厂房，拟新建15000m²厂房和1500m²办公楼，建设预拌砂浆生产线2条，购置FB4500（搅拌系统）、砂石整形系统等设备4台（套）及配套设备，形成年产120万吨预拌砂浆生产能力。	新建	11700	200	10000	2021年4月		租赁厂房	租赁厂房	部分设备进场
216	安徽华兴铝业有限公司铝材项目	安徽华兴铝业有限公司	利用企业原厂房改扩建，总建筑面积33440m²，包括车间、办公楼、职工宿舍，拟建设铝材挤压生产线7条，熔铸炉生产线1条，喷涂生产线1条，包装生产线1条，氧化生产线1条，共11条生产线，购置挤压机、喷涂设备共30台（套）。	续建	11000	5000	5600	计划2021年6月全面投产	2020年6月部分投产	已完成	已建成	部分设备进场
217	环境检测系统设备生产项目	安徽恒信通智能科技有限公司	租赁联东U谷26#厂房，面积2800m²，拟建设环境监测系统设备生产线2条，项目建成投产后，第一年可实现产值1亿元，税收120万元；第二年可实现产值2亿元，税收300万元；第三年可实现产值3亿元，税收500万元。	新建	12000	0	6000	2021年6月		租赁厂房	租赁厂房	设备未进场
218	美白牙粉生产项目	广州皮管家生物科技有限公司	租赁巨鑫科技厂房，面积2087m²，拟建设洗牙、洁牙粉生产加工生产线1条，预计项目投产运营后，年产800万件美白牙粉生产能力。	新建	10000	500	6500	2021年6月全面投产	2021年1月部分投产	租赁厂房	租赁厂房	部分设备进场
219	中财新型建材科技产业园	六安中财管道科技有限公司	新增地项目，占地面积320亩，建设1栋综合楼、5栋钢结构厂房、2个堆场以及配电房等相关基础设施，建成后将形成年产25万吨新型建材产品生产能力。	新建	100000	0	20000	2023年3月		基础开挖	未开始	设备未进场
220	方舱电器装配及零部件制造项目	六安市亿久电器有限责任公司	租赁志远机械制造部分厂房，约1000m²，拟建设方舱电器装配及零部件生产线4条，项目投产后，年销售额1.3亿元，年利税500万元。	续建	12000	500	7000	2021年8月全面投产	2021年1月部分投产	租赁厂房	租赁厂房	部分设备进场

序号	项目名称	企业名称	建设内容	项目类型	总投资	截至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	投产时间		项目形象进度		
								计划投产时间	实际投产时间	土建施工情况	厂房建设情况	设备安装情况
221	干燥剂研发、生产包装	上海孝伟实业有限公司	租赁巨鑫科技4号楼厂房约3000m <sup>2</sup> ，拟建设干燥剂研发、生产包装生产线6条，项目投产运营后，形成年包装6000吨干燥剂的生产能力，年销售收入1亿元。	新建	10000	1000	9000	2021年5月全面投产	2021年1月部分投产	租赁厂房	租赁厂房	部分设备进场，已上4条生产线
222	户外功能性高端运动服饰自动化技术改造项目	安徽星星服装股份有限公司	利用企业原厂房改扩建，扩建厂房300m <sup>2</sup> ，扩建改造15条生产线，建设户外功能性高端服饰自动化技术改造项目，年产900万件/套高端功能性户外服饰。	续建	8500	0	5000	2021年12月全面投产	2020年12月部分投产	已完成	已完成	部分设备进场

## 2021年全市重点工业项目“积树造林”签约库

单位：万元、亩

序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
1	隆强矿山机械配件项目	霍邱县隆强矿山机械配件有限公司	霍邱县	开发区	12500	2019年6月	是	/	否	形象进度未达到落地库入库条件
2	医疗用品生产销售项目	霍邱绿盾防护医疗用品有限公司	霍邱县	现代产业园	10000	2020年3月	是	/	否	一期租赁已投产；二期正在拿地
3	周油坊铁矿选矿厂高压辊磨技改项目	内蒙古大中矿业股份有限公司（安徽金日晟矿业有限责任公司）	霍邱县	开发区	11000	2020年5月	是	/	否	形象进度未达到落地库入库条件
4	华夏皋纤纺织工业园及8个化纤纺织项目	苏州市宝鹏纺织有限公司	霍邱县	现代产业园	50000	2020年8月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
5	金日晟周油坊铁矿2号副井技改项目	内蒙古大中矿业股份有限公司（安徽金日晟矿业有限责任公司）	霍邱县	开发区	34700	2020年5月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
6	140万吨干抛废石技改项目	内蒙古大中矿业股份有限公司（安徽金日晟矿业有限责任公司）	霍邱县	开发区	10600	2020年5月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
7	高塘光伏电站项目	中国广核集团有限公司（中广核新能源六安有限公司）	霍邱县	开发区	54000	2020年3月	是	/	否	形象进度未达到落地库入库条件
8	年产20万吨铁尾砂缓释磁化矿物肥及土壤增效改良剂项目	江苏返乡王兰祥（安徽丰蓼铁尾砂缓释磁化矿物肥有限公司）	霍邱县	开发区	14700	2020年1月	是	/	否	形象进度未达到落地库入库条件
9	芯片封装加工项目	安徽皖桂金芯科技有限公司	霍邱县	现代产业园	12000	2020年10月	是	/	否	一期租赁已投产，二期正在拿地
10	水渣细磨综合利用项目	安徽首矿大昌金属材料有限公司	霍邱县	开发区	10600	2021年2月	是	/	否	形象进度未达到落地库入库条件



序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
11	高炉煤气干式余压发电工程项目	安徽首矿大昌金属材料有限公司	霍邱县	开发区	12066.4	2021年2月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
12	烧结烟气脱硫项目	安徽首矿大昌金属材料有限公司	霍邱县	开发区	38500	2021年2月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
13	特大型地下铁矿全资源化无尾排放绿色开发项目	安徽马钢张庄矿业有限责任公司	霍邱县	开发区	34300	2021年2月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
14	污水回收综合利用项目	安徽首矿大昌金属材料有限公司	霍邱县	开发区	8000	2021年2月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
15	年产90万吨复合尾砂充填凝固材料	安徽金日晟矿业有限责任公司	霍邱县	开发区	10000	2021年2月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
16	周油坊选矿厂尾矿选铁云母综合利用	安徽金日晟矿业有限责任公司	霍邱县	开发区	15000	2021年2月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
17	精矿粉管道输送系统清洁集约化工程	安徽首矿大昌金属材料有限公司	霍邱县	开发区	18000	2021年2月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
18	矿山安全建设技术改造项目	安徽李营子班台子矿业有限责任公司	霍邱县	开发区	8500	2021年1月	否	正在办理前期手续	否	正在办理前期手续
19	福通润滑油调和生产项目	安徽福通新能源科技有限公司	金寨县	开发区	19800	2020年9月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
20	生物降解材料生产项目	安徽银嘉新材料有限公司	金寨县	开发区	22000	2020年12月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
21	5G通讯系统生产基地项目	金寨天兴通讯科技有限公司	金寨县	开发区	30000	2020年9月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
22	婴幼儿零食辅食生产项目	安徽合新营养食品有限公司	金寨县	开发区	11000	2020年6月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
23	九信中药健康产业园项目	金寨九州天润中药产业有限公司	金寨县	开发区	21000	2019年8月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
24	无纺布生产项目	安徽康为非织造科技股份有限公司	金寨县	开发区	60000	2020年6月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
25	年产6万吨本色竹纤维生产项目	安徽蓝青环保科技有限公司	金寨县	开发区	8000	2021年1月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准

序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
26	年产20万平米铝合金模板项目	安徽汇和铝业科技有限公司	金寨县	开发区	12000	2021年1月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
27	安徽海顺建材项目	安徽海顺建材有限公司	金寨县	开发区	10000	2021年1月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
28	金寨美央电子科技园	金寨美央电子科技有限公司	金寨县	开发区	200000	2021年1月	否	开工准备中	否	形象进度未达到入库标准
29	瑞钢汽车部件生产加工项目	安徽瑞钢机车部件有限公司	霍山县	开发区	10000	2020年11月	否	正在对接装修	否	未开工
30	迎驾酒糟智能化发酵生产无抗生物蛋白质项目	安徽迎驾东方新新有限公司	霍山县	开发区	20000	2020年8月	否	项目正在做规划设计。	否	未开工
31	建筑垃圾综合处理资源化利用项目	霍山明盛环保科技有限公司	霍山县	开发区	50000	2019年11月	否	正在做规划设计等前期准备工作	否	未开工
32	环保设备生产项目	安徽至臻环保科技有限公司	霍山县	开发区	20000	2019年10月	否	正在做规划设计等前期准备工作	否	未开工
33	锻造设备制造和锻件生产加工项目	安徽利凯重工装备有限公司	霍山县	开发区	10000	2020年10月	否	正在进行前期准备工作	否	未开工，未达到正负零要求。
34	霍山·盈田高端装备产业园项目	重庆盈田创旺实业有限公司	霍山县	开发区	280000	2021年1月	否	正在进行前期准备工作	否	未开工
35	乐然堂现代化医药及大健康产业基地项目	安徽乐然堂药业有限公司	霍山县	开发区	100000	2021年1月	否	正在进行前期准备工作	否	未开工
36	耀星电动车及其零部件生产项目	安徽耀星车业有限公司	霍山县	开发区	13000	2021年1月	否	正在进行前期准备工作	否	未开工
37	博森家具生产加工项目	霍山博森家具有限公司	霍山县	开发区	10000	2021年1月	否	正在进行前期准备工作	否	未开工
38	新型合成砖雕工艺生产项目	六安隋唐古建工艺制品有限公司	霍山县	开发区	10000	2021年1月	否	正在进行前期准备工作	否	未开工
39	乐源spc新材料项目	安徽乐源装饰材料有限公司	霍山县	开发区	10000	2021年1月	否	正在进行前期准备工作	否	未开工

序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
40	大别山艾康艾草加工项目	安徽大别山艾康农业科技发展有限公司	霍山县	开发区	30000	2021年1月	否	正在进行前期准备工作	否	未开工
41	采林间食品项目	安徽采林间食品有限公司	舒城县	城关园区	10000	2020年3月	否	土地正在选址中	否	未开工
42	德驭金属制品项目	德驭家具(嘉善)有限公司	舒城县	城关园区	20000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
43	南聚产业园二期项目	上海南聚工贸有限公司	舒城县	杭埠园区	50000	2020年3月	是	/	否	预计可纳入2021年落地库
44	兴高胜光电项目	兴高胜(合肥)光电科技有限公司	舒城县	杭埠园区	20000	2020年3月	是	/	否	预计可纳入2021年落地库
45	广旭智能数控装备产业基地	浙江广旭数控设备有限公司	舒城县	杭埠园区	22000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
46	锂电池正极材料项目	安徽锂享新能源科技有限公司	舒城县	杭埠园区	30000	2020年3月	是	/	否	预计可纳入2021年落地库
47	车桥、油缸系列产品制造项目	安徽乐杭智能科技有限公司	舒城县	杭埠园区(产业新城)	50000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
48	和舟血液透析器生产基地项目	安徽和舟医疗科技有限公司	舒城县	杭埠园区(产业新城)	10000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
49	合宇自动成型设备生产基地项目	安徽合宇装备科技有限公司	舒城县	杭埠园区(产业新城)	15000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
50	荣祖智能装备传动部件生产基地项目	江苏西格玛电器有限公司	舒城县	杭埠园区(产业新城)	30000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
51	瑞星车用驱动桥零部件及污水提升设备生产基地项目	合肥瑞星机械制造有限公司	舒城县	杭埠园区(产业新城)	20000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
52	源腾激光焊切高端智造项目	合肥源腾激光产业有限公司	舒城县	杭埠园区(产业新城)	30000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
53	宜高汽车高端饰件生产基地项目	南京宜高汽车零部件有限公司	舒城县	杭埠园区(产业新城)	5000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
54	兆邦科技项目	安徽兆邦科技发展有限公司	舒城县	杭埠园区	26000	2020年5月	是	/	否	预计可纳入2021年落地库

序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
55	恒康汽车功能和结构件项目（新能源汽车、家电功能结构件生产）	浙江慈溪客商周月利（安徽恒康电子科技有限公司）	舒城县	杭埠园区	15000	2020年5月	是	/	否	预计可纳入2021年落地库
56	鑫林新型建材项目（新型建材研发及生产）	江苏苏州客商刘香权（安徽鑫林新型建筑材料有限公司）	舒城县	城关园区	11000	2020年3月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
57	华辉塑业二期项目（新型涂料研发、生产）	浙江永康客商费邦忠（安徽华辉塑业科技股份有限公司）	舒城县	城关园区	10000	2020年4月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
58	胜源瓦楞纸板生产项目	舒城胜源纸品有限公司	舒城县	城关园区	20000	2019年9月	是	/	否	预计可纳入2021年落地库
59	叶华纸制品包装项目	山东叶华纸制品包装有限公司	舒城县	城关园区	10000	2019年9月	是	/	否	预计可纳入2021年落地库
60	亿峰包装项目	安徽亿峰包装科技有限公司	舒城县	城关园区	10000	2019年9月	是	/	否	预计可纳入2021年落地库
61	智慧电子小镇项目	舒兴资产运营管理公司	舒城县	杭埠园区	289269	2020年10月	是	/	否	形象进度未达到入库标准
62	CNAS试验检测中心项目	安徽骏德工业技术检测有限公司	舒城县	杭埠园区	30000	2020年8月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
63	特种玻璃制造项目	安徽蓝实玻璃科技股份有限公司	舒城县	杭埠园区	100000	2020年5月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
64	光大创跃电子项目	安徽光大创跃电子科技有限公司	舒城县	杭埠园区	100000	2020年10月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
65	德克塞电子项目	安徽德克赛电子科技有限公司	舒城县	杭埠园区	10000	2020年8月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
66	武狄健竞椅项目	安徽省武狄家具有限公司	舒城县	城关园区	10000	2020年5月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
67	达鑫电子项目	安徽达鑫电子科技有限公司	舒城县	杭埠园区	15000	2020年11月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
68	海瑞德自动化设备生产项目	安徽海瑞德自动化设备有限公司	舒城县	杭埠园区	12000	2020年10月	否	尚在前期工作准备中	否	未开工
69	永茂矿山机械生产项目	六安市永茂机械有限公司	金安区	示范园区	10000	2019年5月	否	未完成前期工作。	否	未开工

序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
70	六安皖盈服装科技创意园项目	六安皖盈服饰有限公司	金安区	城北工业园	10000	2019年6月	否	未完成前期工作。	否	未开工
71	西商现代农业食品产业园项目	安徽省西商食品有限公司	金安区	城北工业园	60000	2020年2月	否	未完成前期工作。	否	未开工
72	年产30万吨高档优质畜禽水产饲料和鹅加工项目	安徽新华畜牧科技有限公司	金安区	城北工业园	18000	2020年1月	否	未完成前期工作。	否	未开工
73	年产300万只高端液压泵齿轮自动化生产线项目	合肥波林新材料股份有限公司（安徽一本精工科技有限公司）	金安区	示范园区	10000	2020年5月	否	未完成前期工作。	否	未开工
74	亚科光伏智能机械、反射膜及其隙膜生产项目	安徽亚科新能源科技有限公司	金安区	示范园区	10000	2020年5月	否	未完成前期工作。	否	未开工
75	光学产品生产加工研发项目	六安东方光学科技有限公司	金安区	示范园区	10000	2020年8月	否	未完成前期工作。	否	未开工
76	智能光电摄像头滤光片生产项目	苏州联超光电科技有限公司	金安区	示范园区	50000	2020年8月	否	未完成前期工作。	否	未开工
77	铝单板生产项目	安徽润昌铝材有限公司	金安区	示范园区	10000	2020年8月	否	未完成前期工作。	否	未开工
78	新能源汽车及氢燃料电池系统核心部件研发及产业化项目	苏州辉瑞氢能源科技有限公司	金安区	示范园区	20000	2020年8月	否	未完成前期工作。	否	未开工
79	呼康宁口腔控菌流生产项目	广州朗天生物科技有限公司	金安区	示范园区	30000	2020年12月	否	未完成前期工作。	否	未开工
80	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造项目	安徽合力股份有限公司	金安区	示范园区	100000	2020年12月	否	未完成前期工作。	否	未开工
81	减速机等专用电机生产技术改造项目	六安江淮电机有限公司	金安区	城北工业园	10000	2020年12月	否	未完成前期工作。	否	未开工
82	35KV变电站项目	安徽六安新城建设投资有限公司	金安区	示范园区	5000	2020年12月	否	未完成前期工作。	否	未开工
83	110KV变电站项目	安徽六安新城建设投资有限公司	金安区	示范园区	8000	2020年12月	否	未完成前期工作。	否	未开工

序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
84	安徽车安科技有限公司（新型消防车装备制造及物联网智慧消防平台系统研发项目）	合肥客商章涛林	裕安区	高新区	21000	2018年5月	否	投资方资金未到位	否	未开工
85	心脏支架、人造血管生产项目	上海客商戴文韬	裕安区	高新区	50000	2017年8月	否	行业批复未落实（需到国家食品药品监督管理局注册申请，时长约3年）	否	未开工
86	年产300万平方智能家电玻璃自动化生产项目	安徽文汇新材料有限责任公司	裕安区	高新区	30000	2019年9月	否	土地指标未落实	否	未开工
87	沃巴弗电子汽车配件生产项目	上海沃巴弗电子科技有限公司	裕安区	高新区	20000	2016年10月	否	该项目暂未计划开工建设，但2019年该公司已在我区开票入规	否	未开工
88	秸秆竹材精炼新材料项目	广州楹鼎生物科技有限公司	裕安区	高新区	32000	2020年2月	否	规划设计未完成	否	未开工
89	机器人生产系列项目	上海宝嵩机器人、华律智能有限公司等	裕安区	高新区	50000	2020年2月	否	规划设计未完成	否	未开工
90	智能化城市大气污染热点溯源系统研发及产业化项目	合肥光博量子科技有限公司	裕安区	高新区	12000	2020年2月	否	规划设计未完成	否	未开工
91	莱特全铝汽车制动系统项目	优瑞卡国际集团有限公司	裕安区	高新区	80000	2019年7月	否	土地指标未落实	否	未开工
92	铝单板生产加工基地项目	江苏无锡客商胡建杰（安徽鑫时创科技集团有限公司）	裕安区	高新区	10000	2019年7月	否	等待土地批复	否	未开工

序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
93	新型建材生产加工基地项目	宁夏客商蔡云青（安徽金朗月新型建材有限公司）	裕安区	高新区	10000	2019年8月	否	土地指标未落实	否	未开工
94	荣昌智能家居及新材料产业园项目	安徽省荣昌新材料科技有限公司	裕安区	高新区	18000	2020年4月	否	土地指标未落实	否	未开工
95	中科干细胞孵化中心项目	安徽蚌埠客商水守燕（六安市康恒生物科技有限公司）	裕安区	高新区	10200	2020年6月	否	新签约	否	未开工
96	环宇新材料项目	返乡创业人士陈业凤（六安市环宇新型建材有限公司）	裕安区	高新区	10000	2020年6月	否	新签约	否	未开工
97	年产食品级不锈钢管材5000吨项目	佛山市远兴鸿焊管机械模具有限公司	裕安区	高新区	15000	2020年6月	否	新签约	否	未开工
98	明韧纸制品包装项目	返乡创业人士冉永堂（安徽明韧纸业公司）	裕安区	高新区	10000	2020年9月	否	规划设计中	否	未开工
99	中擎建筑设备制造基地项目	返乡创业人士陈康（安徽中擎新型架业有限公司）	裕安区	高新区	10000	2020年9月	是	/	否	形象进度未达入库标准
100	品华智能全钢集成建筑装备暨铝合金模板扩建项目	安徽品华新型建材科技有限公司	裕安区	高新区	30000	2020年10月	否	新签约项目，等待土地指标。	否	未开工
101	六安汤米豪客科创产业园项目	汤米（昆山）投资有限公司（安徽豪客科创产业园有限公司）	裕安区	高新区	300000	2020年11月	否	新签约项目，等待土地指标。	否	未开工
102	锦丞新型装饰材料项目	江苏新锦丞建筑材料有限公司	叶集区	开发区	10000	2020年7月	是	/	是	/
103	枫晟家具生产项目	六安欣昊智能家具有限公司	叶集区	开发区	10000	2020年10月	否	正在做开工前期准备工作	否	未开工
104	盈润门窗科技项目	南京盈润门窗科技有限公司	叶集区	开发区	50000	2020年11月	否	正在做开工前期准备工作	否	未开工

序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
105	家居UV木饰面项目	安徽合达木业有限公司	叶集区	开发区	12000	2020年12月	否	正在做开工前期准备工作	否	未开工
106	叶集现代家居工业园项目	木星控股集团有限公司	叶集区	开发区	30000	2021年1月	否	正在做开工前期准备工作	否	未开工
107	年产100万平方米铝合金模板生产项目	六安市智联铝业科技有限公司	叶集区	开发区	10000	2021年1月	否	正在做开工前期准备工作	否	未开工
108	铝合金模板项目	苏州世超模具有限公司	叶集区	开发区	12000	2021年1月	否	正在做开工前期准备工作	否	未开工
109	年产1.3万吨化学纤维 丝项目	苏州朋航新材料科技股份有限公司	叶集区	开发区	10000	2021年1月	否	正在做开工前期准备工作	否	未开工
110	安徽智造新材料项目	六安市叶集区庆源铝业 科技有限公司	叶集区	开发区	15000	2021年1月	否	正在做开工前期准备工作	否	未开工
111	美白牙粉生产项目	广州皮管家生物科技有限公司	市开发区	市开发区	10000	2020年9月	是	/	是	/
112	干燥剂研发、生产包装	上海孝伟实业有限公司	市开发区	市开发区	10000	2020年11月	是	/	是	/
113	方舱电器装配及零部件 制造项目	六安市亿久电器有限 责任公司	市开发区	市开发区	12000	2020年8月	是	/	是	/
114	民康生物传感技术产 业园项目	民康医疗科技(天津) 有限公司	市开发区	市开发区	100000	2019年9月	否	目前正在进行 施工单位 招标	否	未开工
115	向天歌食品工业园项 目	安徽慧海鹅业研发有 限公司	市开发区	市开发区	23000	2019年8月	是	/	是	/
116	中财新型建材科技产 业园项目	六安中财管道科技有 限公司	市开发区	市开发区	100000	2020年7月	是	/	是	/
117	年产300万件3kg/4kg 手提式灭火器项目	安徽天盾消防科技有 限公司	市开发区	市开发区	12000	2020年12月	是	/	是	/



序号	项目名称	企业名称 (投资方)	所在县区	具体位置	投资额/万元	签约时间	开工情况	未开工原因	是否纳入 落地 建设库	未纳入 落地库原因
118	电机精加工及汽车零部件生产项目	六安市民宇机械有限公司	市开发区	市开发区	50000	2020年12月	否	正在办理前期手续	否	未开工
119	家俱饰面板生产项目	安徽硕林木业有限公司	市开发区	市开发区	10000	2020年12月	否	正在办理前期手续	否	未开工
120	宠物保健品生产加工项目	德清轩轩工艺品股份有限公司	市开发区	市开发区	12000	2020年11月	否	未开工，厂房装修	否	未开工，厂房装修
121	环境检测系统设备生产项目	安徽恒信通智能科技有限公司	市开发区	市开发区	12000	2020年10月	是	/	是	/
122	年产50000吨可降解新材料生产项目	常熟奇艺包装材料有限公司	市开发区	市开发区	30000	2020年9月	否	未开工	否	未开工，暂未达到入库标准。
123	汽车零部件生产加工项目	安凯华夏汽车配件制造有限公司	市开发区	市开发区	10000	2020年11月	否	目前正在进行施工单位招标。	否	未开工，暂未达到入库标准。
124	高档精品服装智能化生产项目	杭州普民服饰有限公司	市开发区	市开发区	50000	2020年12月	否	厂房电路正在改造。	否	未开工，暂未达到入库标准。
125	一次性医用口罩和医用防护服生产项目	安徽佳宝防护用品有限公司	市开发区	市开发区	10000	2020年12月	是	/	是	/
126	一启高质食品生产基地项目	一启高质（六安）食品科技有限公司	市开发区	市开发区	12500	2021年1月	否	尚未供地。	否	未开工
127	高端烘焙食品生产项目	六安市威尔康食品有限责任公司	市开发区	市开发区	10000	2021年2月	否	目前正在进行施工单位招标。	否	未开工
128	地矿及有色金属探测分析实验室项目	安徽豪瑞德机械制造有限公司	市开发区	市开发区	10000	2021年2月	否	规划方案已于年前通过，图纸正在送审	否	未开工